

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़सठ'

[2/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 3582]

विधानसभा अंतरालकित प्रश्न क्र.-3582 द्वारा माननीय विधायक श्री रामलाल रौतेल
अनुपपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

परिशिष्ट

(राशि रु.लाख में)

क्र०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	शेष राशि (कॉलम 4-6)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण / अपूर्ण / अप्राप्त)	पूर्णता की संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुख्य मार्ग से सीतापुर	2010-11	29.34	योजनांतर्गत पूर्व से डिपाजिट में जमा राशि से कार्य कराये जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 एवं पश्चात् कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ।	10.63	18.71	अपूर्ण	मार्च/2016
2	पिपरिया से बेला मार्ग	2010-11	96.96		57.09	39.87	पूर्ण	
3	दुधमनिया से बांका	2010-11	28.26		23.86	4.39	पूर्ण	
4	मुख्य मार्ग अमरकण्टक रोड से दमना	2010-11	44.91		22.97	21.94	पूर्ण	
5	मुख्य मार्ग अमरकण्टक रोड से डॉडिया मार्ग	2010-11	41.96		30.46	11.50	पूर्ण	
6	प्रधानमंत्री रोड से डब्बनिया	2010-11	13.80		12.49	1.31	पूर्ण	
7	दर्भेंहड़ी मुख्य मार्ग से सनपुरी	2010-11	51.83		45.52	6.31	पूर्ण	
8	सलईया घाट से हिरनाछापर	2010-11	56.16		42.37	13.79	पूर्ण	
9	टीटहरी (कुम्हनी) रोड से दलदली	2010-11	37.85		35.40	2.46	पूर्ण	
10	गढ़ीदादर (नागपूछा) चांडीह	2010-11	30.10		24.85	5.25	पूर्ण	
11	हरई से गुगुआकापा	2010-11	120.86		73.62	47.24	पूर्ण	
12	पड़री से चौरादादर	2010-11	68.08		57.08	11.00	पूर्ण	
13	मोहरी छिल्या मार्ग से सेमरवार	2011-12	54.11		51.21	2.90	पूर्ण	
14	मुँझोवा से लोहासुर	2011-12	34.69		32.64	2.05	पूर्ण	
15	जर्टोला से दलदल	2011-12	72.49		47.41	25.08	पूर्ण	
16	उरतान से केशौरी मार्ग	2011-12	58.90		32.80	26.10	अपूर्ण	मार्च/2016
17	डिलवापानी से छोरापटपर	2011-12	122.13		80.91	41.22	पूर्ण	
18	खोलइया से डालाडीह मार्ग	2011-12	94.77		77.66	17.11	पूर्ण	
19	क्योंटार से रोहिलाकचार मार्ग	2011-12	138.26		81.62	56.64	पूर्ण	
20	एन.एच.78 खांडा से खोलगड़ी	2011-12	100.84		58.38	42.46	अपूर्ण	मार्च/2016
21	पी.एम.जी.एस.क्षाय. मार्ग से धुरवाटोला	2011-12	24.13		17.42	6.70	पूर्ण	
22	रेउसाखार से गर्जनबीजा मार्ग	2011-12	122.55		61.19	61.36	अपूर्ण	मार्च/2016
23	आर.जी. रोड झिलमिला	2011-12	46.82		34.80	12.02	पूर्ण	
24	दोना से रमना सरकारी	2011-12	100.64		33.75	66.90	अपूर्ण	मार्च/2016
25	हरई से मिरिया	2011-12	114.18		62.40	51.78	पूर्ण	