

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सात'

[ 10/3/2016]

प्रश्न सं. [ क. 3797 ]

प्रपत्र-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र 3797 सदन में उत्तर देने का दिनांक 10.03.2016  
माननीय विधायक श्री मोती कश्यप

कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा के 01.01.2013 से पक्की सड़कों द्वारा जोड़े गये ग्रामों की सूची

क.	चरण / बेच	मार्ग का नाम	लंबाई किमी. में	निविदा स्वीकृत दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्य पूर्णता का माह	मार्ग की स्थिति	जोड़े गये ग्राम का नाम	जन संख्या (आधार वर्ष 2001 अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12	पी.डब्ल्यू.डी. रोड से कछारी	1.200	20-03-2013	27-04-2013	फरवरी 2016	पूर्ण	कछारी	983
2	12	एन.एच.78 से बदेरा	3.800	20-03-2013	27-04-2013	अगस्त 2015	पूर्ण	बडेरा	979
3	12	बदेरा उमरिया से झिंझरी	1.975	20-03-2013	27-04-2013	अगस्त 2015	पूर्ण	झिंझरी	941
4	12	एस.एच.14 से बनेहरा	1.000	07-08-2013	16-09-2013	जनवरी 2016	पूर्ण	बनेहरा	966
5	बी-8	एन.एच.78 से छपहनी	3.50	12-12-2014	15-12-2014	फरवरी 2016	पूर्ण	छपहनी	717
6	बी-8	पी.डब्ल्यू.डी. रोड से गोपालपुर	6.30	28-05-2014	16-10-2014	जनवरी 2016	पूर्ण	गोपालपुर	734
7	बी-8	हरवाह से निपनिया	1.60	28-05-2014	09-10-2014	मार्च 2015	पूर्ण	निपनियो	781
8	बी-8	एस.एच.14 से खिरहेनी	1.50	28-05-2014	09-10-2014	दिसंबर 2014	पूर्ण	खिरहेनी	744

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र 3797 सदन में उत्तर देने का दिनांक 10.03.2016  
माननीय विधायक श्री मोती कश्यप

कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा के 01.01.2013 से प्रगतिरत् मार्गों की सूची

क.	चरण / बेच	मार्ग का नाम	लंबाई किमी. में	निविदा स्वीकृत दिनांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्यपूर्णता दिनांक	मार्ग की स्थिति	कार्य विलंब का कारण	जुड़ने वाले गांव का नाम	जन संख्या (आधार वर्ष 2001 अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	डिहुड़ी से कालीपाथर	6.100	18-01-2013	18-02-2013	17-02-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	कारीपाथर डिहुड़ी मधाना शिरेपुर	935 735 965 144
2	12	भनपुरा से इटवा	3.000	18-01-2013	18-02-2013	17-02-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	इटवा बार बरैली	934 722 929
3	12	हरदी से देवरी पाठक	1.750	18-01-2013	18-02-2013	17-02-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	देवरी पाठक	838
4	12	परसैल से घुघरा	3.550	01-05-2014	11-06-2014	10-06-2015	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	घुघरा	843
5	12	रामपुर से सगोना	5.990	01-05-2014	11-06-2014	10-06-2015	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	सगोना तिलमन शिवनी	808 650 197
6	12	झिर्ी से कटरा	5.100	01-05-2014	11-06-2014	10-06-2015	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	कटरा देहरी	754 696
7	12	एस.एच.14 से बहिरघटा	2.075	07-08-2013	16-09-2013	15-09-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	बहिरघटा	951
8	12	जगुवा से हरवाह	1.700	09-09-2013	12-12-2013	11-12-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	हरवाह	833

क.	चरण / बेच	मार्ग का नाम	लंबाई किमी. में	निविदा स्वीकृत दिनांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्यपूर्णता दिनांक	मार्ग की स्थिति	कार्य विलंब का कारण	जुड़ने वाले गांव का नाम	जन संख्या (आधार वर्ष 2001 अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	12	पी.डब्ल्यू.डी. रोड से लोहरवारा	2.000	09-09-2013	12-12-2013	11-12-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	लोहरवारा	929
10	12	पिंडरई से पाली	11.230	09-09-2013	18-09-2013	17-09-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	पाली झारपानी धनवाही तिलमन कछारी पिपरिया भैसवाही	905 357 196 318 221 820 363
11	बी-6	खमतारा से मेहगांव	20.05	19-03-2013	10-04-2013	09-04-2014	ठेका निरस्त	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	महगवां सिंघनपुरी भोपार कुदरी सरसा पिपरिया कटरिया अरई बिलगाढा	607 591 384 442 172 634 611 738 390
12	बी-6	एन.एच.78 से सलैया	3.76	30-07-2013	19-09-2013	18-09-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	सलैया धनवारा लोखान	857 475 304
13	बी-6	रोहनिया से सांधी	7.31	30-07-2013	19-09-2013	18-09-2014	प्रगतिरत्	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना	सांधी सरई बम्होरी	875 114 269
14	बी-8	पकरिया से बरोदा	1.90	20-01-2015	15-04-2015	14-04-2016	प्रगतिरत्	-	बरोदा	965
15	बी-8	बम्हनी से खंदवारा	10.80	20-01-2015	15-04-2015	14-04-2016	प्रगतिरत्	-	खंदवारा	769
16	बी-8	पी.डब्ल्यू.डी. रोड से भदावर	3.10	-	-	-	निविदारत्	-	भदावर	729