

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' बहत्तर '

[10/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 4700]

परिशिष्ट

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्र 4700

सदन में उत्तर देने का दिनांक 10.03.2016

माननीया विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह

जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्रांतगत विगत तीन वर्षों की जानकारी

क्र.	मार्ग का नाम	निविदानुसार मार्ग के पूर्ण होने की अवधि	निविदा स्वीकृति दिनांक	पूर्णता दिनांक	मार्ग की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	मार्गों के निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने/अपूर्ण रहने का कारण	अपूर्ण कार्यों की प्रगति का स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चरगवों से सिवनी	16-12-2014	27-09-2013	31-12-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
2	टी.05 से पिपरिया	16-12-2014	27-09-2013	31-12-2015	पूर्ण	मार्ग के प्रारम्भिक 900 मी. लम्बाई में निजी भूमि विवाद के कारण	-
3	एन.एच. - से बम्हनी	16-12-2014	27-09-2013	31-12-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
4	हरई से दोहरा	16-12-2014	27-09-2013	31-12-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
5	एन.एच.-7 से धाधरा	16-12-2014	27-09-2013	31-12-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
6	एल. 083 से थाना	16-12-2014	27-09-2013	31-12-2015	पूर्ण	निजी भूमि विवाद के कारण	-
7	टी 04 से पडरिया	16-12-2014	27-09-2013	31-12-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
8	एल 043 से मैली	02-03-2015	09-01-2014	-	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	मार्ग की कुल 5.20 किमी. लम्बाई में से 4.10 किमी. में कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष लम्बाई में कार्य प्रगति पर है।
9	एल021 से बम्होरी	02-03-2015	09-01-2014	-	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	मार्ग अर्धवर्क स्तर पर है।
10	एन एच 12 से धरमपुरा	10-09-2014	29-08-2013	15-06-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
11	एन एच 12 से खैरी	10-09-2014	29-08-2013	15-06-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
12	एन एच 12 से बरखेडा	10-09-2014	29-08-2013	15-06-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
13	टी-08 से पिपरिया	10-09-2014	29-08-2013	15-06-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
14	टी-08 से पडुआ	10-09-2014	29-08-2013	15-06-2015	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	-
15	टी-02 एम डी आर तिलवारा चरगंवा रोड सूखा से सगडा	17-02-2015	09-01-2014	15-12-2014	समयावधि में पूर्ण	-	-
16	टी-02 एम डी आर तिलवारा चरगंवा रोड सूखा से भरतपुर	17-02-2015	09-01-2014	15-12-2014	समयावधि में पूर्ण	-	-

क्र.	मार्ग का नाम	निविदानुसार मार्ग के पूर्ण होने की अवधि	निविदा स्वीकृति दिनांक	पूर्णता दिनांक	मार्ग की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	मार्गों के निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने/अपूर्ण रहने का कारण	अपूर्ण कार्यों की प्रगति का स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
17	पुरवा से जुनवानी	06-10-2015	18-09-2014	15-06-2015	समयावधि में पूर्ण	—	—
18	सकरी से ललपुर	01-07-2015	28-05-2014	31-03-2015	समयावधि में पूर्ण	—	—
19	तिलवारा चरगवों रोड से नुनपुर	01-07-2015	28-05-2014	31-03-2015	समयावधि में पूर्ण	—	—
20	महगंवा (एन एच 12) से इमलिया 18	31-12-2015	12-12-2014	—	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण	मार्ग का कार्य पूर्ण, फर्नीचर कार्य शेष है।
21	गदर पिपरिया (एन एच 12) से कटंगी	01-02-2016	12-12-2014	15-01-2016	समयावधि में पूर्ण	—	—