

श्री मति शकुन्तला खटीक अतारकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5296							
क्र.	विधानसभा प्रश्न क्रमांक 563 में उल्लिखित प्रगतिरत कार्य	अनुबंध क्रमांक	कार्य की लागत लाखों में	वर्तमान कार्य की भौतिक स्थिति	स्वीकृत प्रावकालन प्रथम/रिवाइज	प्रगतिरत होने का कारण	प्रपत्र-अ कार्य पूर्ण होने का संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
निर्माण कार्य							
वर्ष 2011-12							
वर्ष 2012-13							
1	कन्स्ट्र. ऑफ रोड अमोलपठा से कुण्डलपुर बाया शकरगढ़, गणेशखंडा विध सी.डी. लम्बाई 4.80	212/2012-13	231.01	प्रगतिरत	प्रथम प्रावकालन	डेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने व कार्य की समानुपातिक प्रगति न होने के कारण इस कार्य. के पत्र धारा 29 के नियम क्र. 299 दि. 03.02.16 से अनुबंध को अनुबंध की धारा 3 सी में निरस्त कर दिया गया है। डेकेदार द्वारा दिनांक के उपरांत ही 08.02.2016 को अनुबंध की धारा 29 में अनुबंध को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदन अधी0 यंत्री0 गुना को किया कार्य पूर्ण कराया गया है। प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण का निराकरण होने के पश्चात ही कार्य किया जाना संभव होगा।	पत्र धारा 29 के नियम
2	कन्स्ट्र. ऑफ रोड करैरा से भितरवार से शाटी बाया खडदेडा सी.डी. विध सी.डी. लम्बाई 7.20	213/2012-13	447.32	प्रगतिरत	प्रथम प्रावकालन	डेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने व कार्य की समानुपातिक प्रगति न होने के कारण इस कार्य. के पत्र धारा 29 के नियम क्र. 302 दि. 03.02.16 से अनुबंध को अनुबंध की धारा 3 सी में निरस्त कर दिया गया है। डेकेदार द्वारा दिनांक के उपरांत ही 08.02.2016 को अनुबंध की धारा 29 में अनुबंध को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदन अधी0 यंत्री0 गुना को किया कार्य पूर्ण कराया गया है। प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण का निराकरण होने के पश्चात ही कार्य किया जाना संभव होगा।	पत्र धारा 29 के नियम
3	कन्स्ट्र. ऑफ रोड फूलपुर से हथेडा ग्राम करैरा	124/2012-13	88.08	प्रगतिरत	प्रथम प्रावकालन	डेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने व कार्य की समानुपातिक प्रगति न होने के कारण इस कार्य. के पत्र क्र. 3662 दि. 30.10.14 से अनुबंध को अनुबंध की धारा 3 सी में निरस्त कर दिया गया था। अधी. यंत्री के पत्र क्र. 2040 दि. 06.10.15 द्वारा अनुबंध को पुनर्जीवित कर दिया गया है। कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.03.16 तक की समयवृद्धि दी गई। प्रकरण का निराकरण होने के पश्चात ही कार्य किया जाना संभव होगा।	31.03.16
4	कन्स्ट्र. ऑफ रोड फ़्रोम विलेज लमकना से भिलारी रोड	125/2012-13 105/2014-15	96.30 49.20	प्रथम अनुबंध निरस्त द्वितीय अनुबंध से पूर्ण	प्रथम प्रावकालन प्रथम प्रावकालन	— —	- -
वर्ष 2013-14							
वर्ष 2014-15							

क्र.	विधानसभा प्रश्न क्रमांक 563 में उल्लेखित प्रगतिरत कार्य	अनुबंध क्रमांक	कार्य की लागत लाखों में	वर्तमान कार्य की भौतिक स्थिति	स्वीकृत प्रावकलन प्रथम/ रिवाइज	प्रगतिरत होने का कारण	कार्य पूर्ण होने का संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
भरमस्त कार्य							
वर्ष 2011-12							
1	बी.टी. पंच रिपेयर नरवर चित्तौरी से अमोलपठा रोड किलोमीटर 01 से 12/4	310/ 2011-12	9.91	पूर्ण	प्रथम प्रावकलन	-	-
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमोलपठा विकासखण्ड करैरा का उन्नयनीकरण कार्य।	314/ 2011-12	9.50	पूर्ण	प्रथम प्रावकलन	-	-
वर्ष 2012-13							
1	निर्माण कार्य 04 अतिरिक्त कक्ष शास. हाई स्कूल दिहायला	73/ 2012-13	33.00	पूर्ण	प्रथम प्रावकलन	-	-
2	निर्माण कार्य 04 अतिरिक्त कक्ष शास. हाई स्कूल सीहोर, नरवर	121/ 2012-13	33.00	प्रगतिरत	प्रथम प्रावकलन	अधी. यंत्री द्वारा दिनांक 31.03.16 तक की समयवृद्धि दी गई।	31.03.16
वर्ष 2013-14							
1	आवासीय भवनों का पुताई कार्य सेक्शन करैरा एवं नरवर	181/ 2013-14	5.00	पूर्ण	प्रथम प्रावकलन	-	-
2	गैर आवासीय भवनों का पुताई कार्य सेक्शन करैरा एवं नरवर	182/ 2013-14	5.00	पूर्ण	प्रथम प्रावकलन	-	-
3	निर्माण कार्य लोक सेवा केन्द्र करैरा	274/ 2013-14	19.96	प्रगतिरत	प्रथम प्रावकलन	कार्य स्थल का चयन विलंब से होने के कारण अधी. यंत्री के पत्र क्र. 269 दि. 29.01.16 द्वारा दिनांक 31.01.16 तक का समयवृद्धि की स्वीकृति दी गई है।	31.03.16
4	कन्स्ट्र. ऑफ न्यू एप्रोज रोड साउथ साइड नरवर फाट नरवर	282/ 2013-14	149.84	प्रगतिरत	प्रथम प्रावकलन	-	-
वर्ष 2014-15							
1	स्पेशल रिपेयर ऑफ वेटेड कौजवे इन किलोमीटर 8/6-8 ऑन एन.सी. रोड (बरुआ नाला)	50/ 2014-15	19.13		प्रथम प्रावकलन	-	-