

प्रपत्र-अ

विधान सभा प्रश्न क. 6816 विधायक का नाम - श्री प्रदीप अग्रवाल
कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संगमर दलिया

विधान सभा प्रश्न क. 6816 विधायक का नाम - श्री प्रदीप अग्रवाल
कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संगमर दलिया

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
स.क.	विकासखंड / तहसील	स्वीकृत भवन का नाम	स्वीकृति क. दिनांक	लागत प्राप्ति (लाखों में)	बिडिंगि जांचे करने का दि.	निर्माण एजेंसी का नाम	अनुबंध क. दि.	कार्यादेश क्र ए. दि.	अनुबंध की राशि (लाखों में)	दर	अनुबंधानुसार अवधि/कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	भवन हस्तांतरण की स्थिति	विलंब का कारण	विलंब पर शिमा द्वारा की गई कार्यवाही	समयवृद्धि की स्थिति	कार्य में गुणवत्ता की स्थिति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	निरीक्षण की स्थिति
1-	सेवका/दलिया	तहसील गहन इन्दरगढ़	आयुक्त म. अतिलेख बदायतन म.प्र. का पत्र क. 9898/3/अभि.दि. 8-06-11	30.00	05-08-2011	श्री राजकुमार दलिया दलिया	48/11-12	1581 दि. 29-3-2012	25.00	13.11 प्रतिशत अंशिक ए.आर. 15-6-2009 से लागू	6 माह / 25-09-2012	अपूर्ण अपारंभ	-	स्वतः ध्यान न होने के कारण ठेकेदार द्वारा अंशिक दर की मांग किए जाने के कारण	धारा क. 39 में कार्या. पत्र क. 7839 दि. 15-11-12 को अनुबंध समस्त ठेकेदार की जमा धराहर राशि राजसात कर ली गई	निरंक	निरंक	निरंक	निरंतर
			प्रकारिकार्यवाही आयुक्त म. अतिलेख बदायतन म.प्र. का पत्र क. 414/8/आयोजन/4क 6/2011 म. दि. 9-12-11	42.81	30-10-2013	श्री जगज्ज सिंह भारतीय मेहगल मिश्र (प्रा.)	33/13-14	2101 दि. 27-06-2013	44.81	11.31 प्रतिशत कम ए.आर. 15-6-2009 से लागू	5 माह / 26-11-2013	अपूर्ण धराहर राशि	हस्तांतरित नहीं	ठेकेदार द्वारा कार्य में विलंब	ठेकेदार के देयको से अनुबंध अनुरोध राशि रोकी गई।	अधीक्षण यंत्री लोकनि. मंडल शास्त्रिण के पत्र क. 99/सा-11/स.यू./2012 का दि. 07-1-2016 द्वारा दि. 20-2-16 तक	परिक्षण कराये गए	30-06-2016	कार्यपालन यंत्री लो.नि. दि. संगमर दलिया द्वारा 08.01.2016 को निरीक्षण कर ठेकेदार के प्रतिनिधि को मौलिक प्रमाणि बताने हेतु मौलिक निर्देश दिये गये थे।