

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1076

स.क्र.	वर्ष	योजना /कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृत राशि लाख रु.में	पूर्णता अवधि	पूर्णता का वर्ष	टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	2013-14	आमघाट वियर	141.51	12 माह (3.10.2013 से 2.10.2014) समयवृद्धि दिनांक 31.03.2016 तक स्वीकृत	3/2016	कार्य पूर्ण। कार्यालय मुख्य अभियंता धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग सागर के पत्र क्र. 2861 सागर दिनांक 20.6.2016 द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक समयवृद्धि प्रदान की गई।
2	2013-14	भंवरघाट वियर	240.55	17 माह (3.10.2013 से 2.3.2015)	12/2014	कार्य पूर्ण।
3	2013-14	मड़वाघाट तालाब	1153.14	24 माह (12.8.2013 से 11.8.2015) पुनरीक्षित अनुबंधित अवधि 31.03.2017	3/2017	कार्य प्रगतिरत है। अधीक्षण यंत्री, जल संसा.मंडल छतरपुर के पत्र क्रमांक 1742/ छतरपुर दिनांक 21.8.2015 द्वारा भू-अर्जन अवार्ड दिनांक 23.3.2015 को पारित होने के कारण माइलस्टोन पुनरीक्षित कर अनुबंधित अवधि दि. 1.4.2015 से गणना करने की अनुमति प्रदान की गई। जो दिनांक 31.3.2017 तक कार्य पूर्ण करने की अवधि होती है। कार्य दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।

(एम.के.चौर)

मुख्य अभियंता