

कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी, म.प्र.

विषय:-आई.एच.एस.डी.पी.योजनांतर्गत भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।


विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 164 की जानकारी


परिशिष्ट "अ"


क्र.	निर्मित कराये जाने वाले भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	प्रगतिरत भवनों की संख्या	निर्मित कराये गये भवन का स्थल	लागत राशि रूपये लाख में	ठेकेदार का नाम
1	59	59	0	पड़रवारा बस्ती	89.33	मै. प्रगति इंडिया, सतना
2	40	40	0	प्रेमनगर बस्ती	85.80	श्री एस.एन. खम्परिया, कटनी
3	175	175	0	सरलानगर बस्ती	267.05	श्री एस.एन. खम्परिया, कटनी
4	371	294	27	इंदिरा नगर एवं पड़रवारा बस्ती	633.67	मे. लॉरेन्स रॉयल कंस्ट्रक्शन, कटनी
5	68	68	0	सरलानगर बस्ती	101.78	मे. ए.के.बिल्डर्स, जबलपुर
6	44	33	0	प्रेमनगर बस्ती	59.66	मे. ए.के.बिल्डर्स, जबलपुर
4	100	91	0	प्रेमनगर बस्ती	135.59	मे. ए.के.बिल्डर्स, जबलपुर
5	61	35	0	प्रेमनगर बस्ती	82.67	मे. ए.के.बिल्डर्स, जबलपुर
6	90	30	0	प्रेमनगर बस्ती	116.64	मे. ए.के.बिल्डर्स, जबलपुर
7	200	56	04	इंदिरा नगर बस्ती	305.20	मे. धनराज कंस्ट्रक्शन,
11	100	22	33	प्रेमनगर बस्ती	186.00	मे. साई निर्माण, कटनी
12	100	100	0	प्रेमनगर बस्ती	186.00	मे. आर.आर. कंस्ट्रक्शन,
13	92	0	24	अमकुही बस्ती	171.12	मे. राज कंस्ट्रक्शन, नोएडा
	1500	1003	88			


योजनांतर्गत 1500 भवनों में से 1003 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं 88 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।


  
उपयंत्री  
नगर निगम, कटनी

  
नोडल अधिकारी  
नगर निगम, कटनी

  
सहायक यंत्री  
नगर निगम, कटनी

  
कार्यपालन यंत्री  
नगर निगम, कटनी

  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

  
आनंद सिंह  
कार्यपालन यंत्री  
नगरीय शासन एवं विकास म.प्र.