

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सड़सठ'

[28/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 3342]

परिशिष्ट-अ

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | बल रहें निर्माण कार्य | योजना/मद | निर्माण एवं टेकदार | एजेंसी अधिकृत | निर्माण लागत (राशि लाख में) | कार्य की राशि रु. | कार्य को किया गया भुगतान (राशि रु. लाख में) | मुगतान हेतु शेष राशि |
|------|----------------------------|--|--------------------|--|---------------|--|-------------------------|---|----------------------|
| 1. | शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर | 1. 04 ब्लाकसं. 02 लेबरूम (कुल 06 फक्ष) | शासकीय मद से | लो.नि.वि. टेकदार- गापदी करंटेशन, जोरापुर | श्री. मों | 34.42 | 34.42 | निरक | |
| | | 2. खेल मैदान विकास का कार्य | 1. यू.जी.सी. मद से | लो.नि.वि. टेकदार अमीत बड़नगर | श्री. कुमठ | राशि रु. 10.287 यू.जी.सी से एवं जनभागीदारी राशि 2,22,885 /-- | 12.51585 | निरक | |
| | | 3. 1. साइकिल स्टेज का निर्माण 2. सी.सी.एप्रोच रोड का निर्माण 3. प्रथम तल पर बसमदे की छत का निर्माण | जनभागीदारी मद से | लो.नि.वि. टेकदार अमीत बड़नगर | श्री. कुमठ | 06.30 02.79 03.08 | 06.30 02.79 03.08 | निरक | |

विशेष अधिकारी
मध्य प्रदेश सरकार

18-7-16
उप अधिकारी
मध्य प्रदेश सरकार

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

परिशिष्ट-ब

| क्र | महाविद्यालय का नाम | निर्माण कार्य का नाम | निविदा के आधार पर ठेकेदार को कितने समय में कार्य पूर्ण करना था | वर्तमान में कार्य की स्थिति |
|-----|-------------------------|--|--|--|
| 1. | शा. महाविद्यालय, बड़नगर | 04 क्लास रूम 02 नंग प्रयोगशाला | 04 माह | 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 2. | | खेल मैदान का विकास निर्माण | 02 माह | 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 3. | | 1.साइकिल स्टेण्ड का निर्माण 2.सी.सी.ए.प्रोच मार्ग का निर्माण 3.प्रथम तल पर बरामदे की छत का निर्माण | 04 माह 04 माह 04 माह | 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण |

18.7.16

अपर सचालक (वि.सं.)
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश