

प्रपत्र-अ

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3577 द्वारा -श्री आर.डी. प्रजापति

क्रमांक	मार्ग का नाम	छतरपुर जिले से गुजरने वाले मार्ग का नाम	विगत दो वर्षों में स्वीकृति अनुसार निर्माण किये जाने वाले रपटो एवं पुलों की संख्या	निर्माण किये गये पुल-पुलियो एवं रपटो की संख्या	स्वीकृत में से शेष रपटो एवं पुल-पुलियो की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रा.रा.क्रं. 75 खालियर-झांसी- नौगाव-बेला मार्ग	धसान बार्डर से बमीठा संधिस्थल तक कि.मी. 84 / 6 से 108 एवं कि.मी. 0 से 57 / 4 (बमीठा)	निरंक	निरंक	निरंक
2	रा.रा.क्रं. 86 सागर-छतलपुर- कानपुर मार्ग	कि.मी. 88 से 189 / 4	कि.मी. 88 से 130 में 37 नग पुल-पुलियो का निर्माण मय सड़क चौड़ीकरण कार्य।	35 नग प्रगति पर	2 नग बाक्स कलर्वट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-3577 द्वारा श्री आर.डी. प्रजापति

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छतरपुर (म0प्र0)

प्रश्नांश-“ग” चन्दला विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, पुलियों, रपटों के निर्माण की जानकारी

मार्ग की स्वीकृत लम्बाई	प्रशासकीय स्वीकृति राशि लाख में	दिनांक	चन्दला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क की लम्बाई (कि.मी. में)	पूर्ण निर्माण कार्य			शेष निर्माण कार्य			शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टीप
				सड़क (कि.मी. में)	पुलियों की संख्या (नग में)	रपटों की संख्या (नग में)	सड़क (कि.मी. में)	पुलियों की संख्या (नग में)	रपटों की संख्या (नग में)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.80	4720.00	12.4.2013	कि.मी. 1 से 44 / 6(70) = 43.47 कि.मी.	43.47	68	0	0.00	0	0		कार्य पूर्ण। 24.4.2015
6.00	490.71	23.7.2012	कि.मी. 1 से 6 = 6.00 कि.मी.	6.00	16	0	0.00	0	0	31.07.2016	पटरी कार्य प्रगति पर।
22.30	3468.51	20.7.2015	कि.मी. 1 से 9 / 4(100) = 8.30 कि.मी.	0.00	11	0	8.30	0	0	31.08.2017	कार्य प्रगति पर।
60.00	5932.28	23.3.2016	कि.मी. 42 से 60 = 19.00 कि.मी.	19.00	19	0	0.00	0	0	31.07.2016	नाली निर्माण कार्य प्रगति पर।
133.10			76.77	68.47	114	0	8.30	0	0	-	-