

विधानसभा प्रश्न क-190 (अतारांकित)

परिशिष्ट - "डा"

प्रश्नांश-क विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में नहरों के निर्माण कार्य हेतु निकाली गई निविदाओं की सूची

स. क्र.	अधिकारी का नाम जिसके मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है	वर्ष	ठेकेदार का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य पर व्यय(जारी) की गई राशि	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा की अद्यतन जानकारी
1	श्री एस.के. शर्मा, कार्यपालनयंत्री 15.07.13 तक	2013-14	(कोई ठेकेदार ने निविदा नहीं डाली)	676.09	निरंक	रानी आवतीबाई लोधी सागर परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 66.00 से 81.00 कि.मी. के मध्य हरेरी, करेली, गोटेगांव, बगासपुर, देवरी नहर सिस्टम सहित मिट्टी सीमेंट कांकीट लाईनिंग एवं पक्के कार्यों सहित शेष निर्माण कार्य	12 माह	कोई ठेकेदार ने निविदा नहीं डाली
2	श्री आर.के. सबनानी, कार्यपालन यंत्री दि० 15.7.13 से 23.1.14	2013-14	श्री शक्तिसिंह राजपूत, गोटेगांव	4.90	4.90	बांयी तट मुख्य नहर आरडी.77 से 78 किमी० के मध्य सीपेज ड्रेन का कार्य	6 माह	कार्य पूर्ण
3	श्री जी.के.खरे, प्रभारी, कार्य० यंत्री 23.1.14 से 25.6.14	2013-14	श्री संतोष कुमार दुबे, गोटेगांव	8.29	5.02	हरेरी शाखा नहर आरडी.32.980 पर निर्मित डीआरबी. का बचाव एवं सुधार कार्य ।	6 माह	कार्य पूर्ण
1	श्री ए.के. शर्मा, प्रभारी कार्यपालनयंत्री 25.6.14 से 22.10.15	2014-15	(कोई ठेकेदार ने निविदा नहीं डाली)	676.09	निरंक	रानी आवतीबाई लोधी सागर परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 66.00 से 81.00 कि.मी. के मध्य हरेरी, करेली, गोटेगांव, बगासपुर, देवरी नहर सिस्टम सहित मिट्टी सीमेंट कांकीट लाईनिंग एवं पक्के कार्यों सहित शेष निर्माण कार्य	12 माह	कोई ठेकेदार ने निविदा नहीं डाली
1	श्री ए.के. शर्मा, प्रभारी कार्यपालनयंत्री 25.6.14 से 22.10.15	2015-16	(कोई ठेकेदार ने 7 वें आमंत्रण तक निविदा नहीं डाली)	676.09	निरंक	रानी आवतीबाई लोधी सागर परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 66.00 से 81.00 कि.मी. के मध्य हरेरी, करेली, गोटेगांव, बगासपुर, देवरी नहर सिस्टम सहित मिट्टी सीमेंट कांकीट लाईनिंग एवं पक्के कार्यों सहित शेष निर्माण कार्य	12 माह	7 बार निविदा आमंत्रित की गई। किसी ठेकेदार ने निविदा नहीं डाली अतः इसके 4 भाग कर वर्ष 2015-16 में निविदा आमंत्रित की गई।
2	---	2015-16	श्री शक्तिसिंह राजपूत, गोटेगांव	6.66	5.90	देवरी वितरण नहर आरडी. 0 से 18.220 किमी. एव देवरी टेल माइनर 0. से 5.37 किमी. में सफाई एवं मरम्मत कार्य	3 माह	कार्य पूर्ण

3	श्री आर.के. दुवे. कार्योयंत्री 23.10.15 से 9.06.16	2015-16	मै0एसआरजी गुप गोटेगांव	19.19	16.05	हरेरी शाखा नहर आरडी 0 से 31.300 किमी0 एवं करेली वितरण नहर आरडी 0 से 14, 860 किमी. में सफाई एवं मरम्मत कार्य ।	3 माह	कार्य पूर्ण
4	श्री एस.एस. पवार, प्रमारी कार्योयंत्री 09.06.16 से 18.10.16	2015-16	श्री पी.एस. पटैल, वरगीनगर, जबलपुर	67.42	37.00	बॉयी तट मुख्य नहर आरडी. 63. 420 से 81.300 के मध्य सफाई एवं मरम्मत कार्य	6 माह समयवृद्धि 07.01.2017 तक	कार्य प्रगति पर
5	श्री एम0डी0 अग्रवाल 30/09/15 में सेवानिवृत्त एवं श्री के के सराफ	2015-16	श्री घनश्याम सिंह रघुवंशी	94.79	15.26	समनापुर माईनर के अंतर्गत शेप मिट्टी का कार्य, लाईनिंग कार्य एवं पक्के कार्य	6 माह	मन0 उच्च न्याया0 में याचिका क्र0 12223/2015 का निराकरण विभाग के पक्ष में होने पर ही ठेकेदार को समयवृद्धि दी जाकर कार्य प्रारंभ हो सकेगा। कार्य पूर्ण
6	श्री एम0डी0 अग्रवाल 30/09/15 में सेवानिवृत्त एवं श्री के के सराफ	2015-16	श्री शक्ति सिंह राजपूत	76.98	73.20	कुटरी केसली एवं पिपरियामाईनर के अंतर्गत शेप मिट्टी का कार्य, लाईनिंग कार्य एवं पक्के कार्य	6 माह	कार्य पूर्ण
1	श्री आर.के. दुवे. कार्योयंत्री 18.10.16 से लगातार	2016-17	श्री शक्ति सिंह राजपूत, गोटेगांव	19.34	17.85	बॉयी तट मुख्य नहर आरडी. 81. 300 पर उमर एक्वाडक्ट पर क्षतिग्रस्त कॉंकीट एवं ज्वाइंट्स का सुधार कार्य ।	6 माह	कार्य प्रगति पर
2	---	2016-17	श्री अरविंद पटैल, इमलिया गोटेगांव	154.87	निरंक	करेली वितरण नहर एवं देवरी वितरण नहर के 16 नग पक्के कार्य एवं 56 नग आउटलेट सहित उपनहरों में मिट्टी एवं लाइनिंग का निर्माण कार्य ।	18 माह	कार्य प्रगति पर
3	---	2016-17	श्री राजकुमार पटैल, चिरचिटा, गोटेगांव	205.90	निरंक	करेली वितरण नहर की 8 नग माइनरों में मिट्टी एवं सीसी. लाइनिंग का निर्माण कार्य ।	18 माह	कार्य प्रगति पर
4	---	2016-17	मै0 आर्यन कन्स्ट0, नरसिंहपुर	200.92	निरंक	देवरी वितरण नहर की 13 नग माइनरों में मिट्टी एवं लाइनिंग का कार्य ।	18 माह	कार्य प्रगति पर
5	---	2016-17	श्री राजकुमार जैन, गोटेगांव	189.29	निरंक	करेली वितरण नहर की 13 नग माइनरों में मिट्टी एवं लाइनिंग कार्य	18 माह	कार्य प्रगति पर

मुख्य अभियंता
रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना
वरगी हिल्स जबलपुर