

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'दस'

[ 8/12/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 691 ]

प्रपत्र अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 691 सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.12.2016

माननीय विधायक श्री योगेन्द्र निर्मल

वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत मार्गों की जानकारी

क्र०	योजना का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	व्यय (लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति	निरीक्षण कर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण दिनांक	अप्रारंभ/अपूर्ण रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2013-14				निरंक		
			2014-15				निरंक		
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	चंगेरा से टुईयापार	2015-16	90.15	4.02	प्रगतिरत	1. श्री जे.एस.ठाकुर (एस.क्यू.एम.) 2. श्री ए.ए.खान (सहायक प्रबंधक) 3. कु० खुमेश्वरी मरटे (उपयंत्री)	20.10.2016	---
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	खुरसीपार पहुँच मार्ग	2015-16	39.05	0.00	प्रगतिरत	1. श्री के.एम.वर्मा (महाप्रबंधक) 2. श्री ए.ए.खान (सहायक प्रबंधक) 3. कु० खुमेश्वरी मरटे (उपयंत्री)	20.11.2016	---
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	पदमपुर से आँमगांव	2015-16	79.09	0.00	प्रगतिरत	1. श्री ए.ए.खान (सहायक प्रबंधक) 2. कु० खुमेश्वरी मरटे (उपयंत्री)	12.11.2016	---
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	दिनी से लिंगमारा	2015-16	304.84	0.00	निविदा स्वीकृत	---	---	निविदा दिनांक 15.11.2016 को स्वीकृत
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कि.मी. 15 ऑफ टी०३ से बरबसपुर	2015-16	60.74	0.00	निविदा स्वीकृत	---	---	निविदा दिनांक 15.11.2016 को स्वीकृत
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कि.मी. 33 ऑफ टी०१ से जबरटोला	2015-16	65.64	0.00	निविदा स्वीकृत	---	---	निविदा दिनांक 15.11.2016 को स्वीकृत

क्र०	योजना का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	व्यय (लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति	निरीक्षण कर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण दिनांक	अप्रारंभ/अपूर्ण रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कि.मी. 10 ऑफ टी04 से नारवांजपार	2015-16	175.03	0.00	निविदा स्वीकृत	---	---	निविदा दिनांक 15.11.2016 को स्वीकृत
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	उमरवाड़ा से पैनेरा	2015-16	80.25	0.00	निविदा स्वीकृत	---	---	निविदा दिनांक 15.11.2016 को स्वीकृत
9	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	कटंगी लालबर्रा रोड से पेदीटोला तक सड़क निर्माण	2015-16	44.00	0.00	प्रारंभ/प्रगतिरत (सबग्रेड)	श्री के.के.गरेवाल कार्यपालन यंत्री/श्री आई.जे.एस. ठाकुर/श्री के.के.बान्ते उपयंत्री	24.05.2016 22.06.2016 16.08.2016 20.10.2016	कार्य समयावधि में प्रगतिरत
10	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	शिवमंदिर नरोड़ी से लुकेटोला (गोंडीटोला) तक ग्रेवल सड़क निर्माण	2015-16	40.00	10.78	प्रारंभ/प्रगतिरत (सबग्रेड)	श्री के.के.गरेवाल कार्यपालन यंत्री/श्री आई.जे.एस. ठाकुर/श्री के.के.बान्ते उपयंत्री	24.05.2016 22.06.2016 16.08.2016 20.10.2016	कार्य समयावधि में प्रगतिरत

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 691 सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.12.2016  
माननीय विधायक श्री योगेन्द्र निर्मल

वारासिवनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत 03 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की योजनावार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	मार्ग का नाम	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	तुमाड़ी से पहाडीटोला कायदी ग्रेवल सड़क निर्माण	प्रस्तावित मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये गये है।
2	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	कायदी से भीम नगर ग्रेवल सड़क निर्माण	
3	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	कोस्ते से सालई टोला (मंगेझरी) ग्रेवल सड़क निर्माण	
4	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	सोनझरा से जबरटोला ग्रेवल सड़क निर्माण	
5	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	बेनी पी.डब्ल्यू.डी. रोड से दंदूटोला ग्रेवल सड़क निर्माण	
6	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	बोटेझरी मुख्य सड़क से बजीराबाद ग्रेवल सड़क निर्माण	
7	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	सिर्रा मुख्य मार्ग से खदानटोला ग्रेवल सड़क निर्माण	
8	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	पुजारीटोला मार्ग से नांदगांव बस्ती मुख्य सड़क निर्माण	
9	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	लावनी से ढीमरटोला	
10	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	कोथुरना से कटंगी	
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मेंहदीवाड़ा से खापा	योजना से निर्मित इस मार्ग के उन्नयन का कार्य दिनांक 24.10.2016 को स्वीकृति उपरांत निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है।