

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 787 की पूरक जानकारी

प्रपत्र-1

दुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत जिला पन्ना में निर्मित एवं निर्माणाधीन सिंचाई योजनाएँ

(राशि लाख ₹0 एवं क्षेत्र हे० में)

[5/12/2016]

संक्र०	योजना का नाम	जिला	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		रूमांकित सिंचाई क्षमता	योजना पर अद्यतन व्यय माह 10/2016	बांध क्षतिग्रस्त होने की तिथि	बांध में रिसाव है/नहीं	कार्य की मौलिक स्थिति (प्रतिशत में)		रिमाक
			दिनांक	राशि					शीर्ष कार्य	नहर कार्य	
1	जनकपुर तालाब	पन्ना	25.02.2010	226.58	157	235.55	-	नहीं	100%	100%	
2	भिलसांय तालाब	पन्ना	25.02.2010	538.23	350	438.75	-	नहीं	100%	100%	
3	रमखिरिया तालाब	पन्ना	25.02.2010	206.95	117	207.24	-	नहीं	100%	100%	
4	गिरवारा तालाब	पन्ना	25.02.2010	165.50	83	153.74	-	आंशिक रूप से रिसाव	100%	100%	
5	बहरी तालाब	पन्ना	25.02.2010	531.80	374	543.89	-	नहीं	100%	100%	
6	बरारनाला (मो०) तालाब	पन्ना	25.02.2010	272.30	182	294.60	-	नहीं	100%	100%	
7	सकुआ तालाब	पन्ना	25.02.2010	283.37	189	309.23	-	नहीं	100%	100%	
8	पहाड़ीखेरा तालाब	पन्ना	30.04.2011	895.64	600	653.51	-	नहीं	100%	100%	
9	सकरिया तालाब	पन्ना	30.04.2011	269.84	380	468.54	-	नहीं	100%	100%	
10	दिया तालाब	पन्ना	30.04.2011	576.23	252	301.88	-	नहीं	100%	100%	
11	गुमानगंज तालाब	पन्ना	30.04.2011	169.48	113	121.99	-	नहीं	100%	100%	
12	बिलाही तालाब	पन्ना	30.04.2011	243.83	139	196.90	-	नहीं	100%	100%	
13	बरहेपुर तालाब	पन्ना	30.04.2011	346.21	269	279.27	-	नहीं	100%	100%	
14	रायपुर तालाब	पन्ना	23.08.2011	518.30	397	455.49	-	नहीं	100%	100%	
15	गजंदा तालाब	पन्ना	25.2.2010	256.85	132	298.95	-	नहीं	100%	100%	
16	पटी तालाब	पन्ना	25.2.201	701.88	354	526.44	-	नहीं	100%	100%	

सभी योजनाओं से सिंचाई निर्मित की जा रही है।

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट सं. [क. 787]

संक्र०	योजना का नाम	जिला	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		रूपांकित सिंचाई क्षमता	योजना पर अद्यतन व्यय माह 10/2016	बांध क्षतिग्रस्त होने की तिथि	बांध में रिसाव है/ नहीं	कार्य की भौतिक स्थिति (प्रतिशत में)		टिप्पणी
			दिनांक	राशि					शीर्ष कार्य	नहर कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	बघवारकला योजना	पन्ना	3.10.2008	343.50	229	319.01	—	नहीं	100%	100%	
18	भर्रा योजना	पन्ना	3.10.2008	80.00	80	129.91	—	नहीं	100%	100%	
19	जुगारवारा योजना	पन्ना	3.10.2008	158.00	158	239.99	—	नहीं	100%	100%	सभी योजनाओं से सिंचाई की जा रही है।
20	लिपरी योजना	पन्ना	13.9.2006	1687.00	1679	2924.23	—	नहीं	100%	100%	
21	साटा योजना	पन्ना	8.2.2006	96.00	96	129.43	—	नहीं	100%	100%	
	योग :-			8567.49	6330	8992.99	—				
(स) निर्माणधीन लघु सिंचाई योजनायें :-											
1	सिरस्वाह तालाब	पन्ना	11.07.2012	3224.81	1719	3279.82	07.07.2016	नहीं	95%	—	पन्ना जिले में दिनांक 06.07.2016 से 07.07.2016 को अत्यधिक वर्षा के कारण बांध के अन्तर्गत आर०डी० क्रमांक 1260 से 1268 तथा आर०डी० 1333 से 1360 के मध्य बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। बांध क्षतिग्रस्त होने से शासन की क्षति राशि 72.00 लाख हुई है। क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रधान दृष्टया कार्यवाही करने के अन्तर्गत शासन अधिकारी एवं उपयुक्तों को 3090 शासन जन सहायता विभाग भोपाल से आदेश क्रमांक 16-43/2016 /सी-2/31/भोपाल 12.07.2016 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है तथा विभागीय जांच संस्थागत की गई है।
2	बहादुरगंज तालाब	पन्ना	23.01.2013	889.02	451	459.75	—	नहीं	100%	60%	निर्माण कार्य प्रारंभित।
3	रानीपुर तालाब	पन्ना	29.06.2012	734.81	412	432.05	—	नहीं	10%	—	वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द है कृषकों द्वारा स्थित रकब का मुआवजा मांग कर रहे हैं। प्रकरण प्रकरण उच्च न्यायालय में विचारधीन है।
	योग :-			4848.64	2582	4171.62					

संक्र०	योजना का नाम	जिला	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		रूपांकित सिंचाई क्षमता	योजना पर अद्यतन व्यय माह 10/2016	बांध क्षतिग्रस्त होने की तिथि	बांध में रिसाव है/नहीं	कार्य की भौतिक स्थिति (प्रतिशत में)		टिप्पणियाँ
			दिनांक	राशि					शीर्ष कार्य	नहर कार्य	
1	निर्माणधीन मध्यम सिंचाई योजना		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पवई मध्यम परियोजना	पन्ना	27.12.11	26154.00	9952	7518.38	—	—	37%	48	निर्माण कार्य प्रगतिरत इसके अतिरिक्त सामान्य मद्. से भी राशि उपलब्ध कराई गई है। योजना पर कुल व्यय 19677.82 लाख जिसमें बुन्देलखंड फंड 7518.38 लाख सम्मिलित है।
	योग :-	—	—	26154.00	9952	7518.38	—	—	—	—	

(सुधीर खर)

मुख्य अभियंता