


पनागर विधानसभा अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की जानकारी

क्र.	विकासखंड	शाला का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	कार्य स्तर	रिमार्क
1	पनागर	प्रा.शाला महगवां ककरतला	2012-13	654000	लिटल	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
2	पनागर	प्रा.शाला इमलई	2011-12	252000	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
3	पनागर	प्रा.शाला सूखा	2012-13	327000	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
4	पनागर	मा.शाला सुहागी	2012-13	327000	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
5	पनागर	प्रा. शाला रिछाई	2011-12	504000	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
6	पनागर	प्रा. शाला सुहागी	2012-13	327000	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
7	पनागर	मा.शाला मुडिया (डुंगरिया)	2012-13	327000	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
8	पनागर	मा.शाला हिनौतिया भोई	2011-12	252000	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
9	जबल. ग्रा.	मा. शाला तिलहरी	2012-13	327000	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
10	जबल. ग्रा.	मा.शाला नरई	2012-13	327000	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
11	जबल. ग्रा.	ई.जी.एस उमरिया	2012-13	654000	प्लास्टर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
12	जबल. ग्रा.	प्रा.शाला हरटोला	2012-13	327000	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
13	जबल. ग्रा.	प्रा.शाला सरई	2012-13	327000	प्लास्टर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
14	जबल. ग्रा.	मा.शाला जमतरा	2012-13	327000	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
15	जबल. ग्रा.	मा.शाला उमरिया	2011-12	252000	प्लास्टर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
16	जबल. ग्रा.	मा.शाला रिछाई	2011-12	252000	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
17	जबल. ग्रा.	प्रा.शाला कुटेली	2011-12	252000	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
18	जबल. ग्रा.	प्रा.शाला देवरी पटपरा	2011-12	252000	लिटल	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
19	पनागर	मा.शा. गुलेंदा	2007-08	678000	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
20	पनागर	प्रा.शाला बधेली (उर्दवाखुर्द)	2007-08	225750	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
21	पनागर	प्रा.शा. कारीवाह	2010-11	254000	लिटल स्तर	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
22	पनागर	प्रा.शाला मंगेला	2011-12	252000	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
23	पनागर	मा.शाला करमेता	2011-12	252000	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
24	पनागर	मा.शाला बड़खेरा	2012-13	327000	अप्रारंभ	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण

नोट :- पनागर विधानसभा अंतर्गत 24 निर्माण कार्य अधूरे हैं। जिनमें से 18 निर्माण कार्य निर्माण एजेसी की उदासीनता के कारण अपूर्ण हैं जिन्हें नोटिस जारी कर कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है। 06 निर्माण कार्यों की निर्माण एजेसी के द्वारा अनियमित आहरण कर लिया गया है जिनके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।

 अकुभार अधिकारी

पनागर विधानसभा अंतर्गत अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु बजट में स्वीकृत राशि

क्र	विकासखंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्व में जारी राशि	बजट में स्वीकृत राशि	कार्य स्तर	टिप्पणियाँ
1	पनागर	प्रा.शाला महगवा ककरतला	654000	327000	327000	लिटल	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
2	पनागर	प्रा.शाला इमलई	252000	126000	126000	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
3	पनागर	प्रा.शाला सूखा	327000	163500	163500	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
4	पनागर	मा.शाला सुहागी	327000	163500	163500	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
5	पनागर	प्रा. शाला रिछाई	504000	443800	60200	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
6	पनागर	प्रा. शाला सुहागी	327000	163500	163500	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
7	पनागर	मा.शाला मुड़िया (डुंगरिया)	327000	163500	163500	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
8	पनागर	मा.शाला हिनीलिया भोई	252000	126000	126000	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
9	जबल. ग्रा.	मा. शाला तिलहरी	327000	163500	163500	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
10	जबल. ग्रा.	मा.शाला नरई	327000	277950	49050	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
11	जबल. ग्रा.	ई.जी.एस उमरिया	654000	555900	98100	प्लास्टर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
12	जबल. ग्रा.	प्रा.शाला हरटोला	327000	277950	49050	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
13	जबल. ग्रा.	प्रा.शाला सरई	327000	277950	49050	प्लास्टर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
14	जबल. ग्रा.	मा.शाला जमतरा	327000	277950	49050	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
15	जबल. ग्रा.	मा.शाला उमरिया	252000	214200	37800	प्लास्टर	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
16	जबल. ग्रा.	मा.शाला रिछाई	252000	214200	37800	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
17	जबल. ग्रा.	प्रा.शाला कुटेली	252000	214200	37800	फिनिशिंग	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
18	जबल. ग्रा.	प्रा.शाला देवरी पटपरा	252000	126000	126000	लिटल	निर्माण एजेसी द्वारा उदासीनता
19	पनागर	मा.शा. गुलेंदा	678000	576300	101700	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
20	पनागर	प्रा.शाला बघेली (उर्दवाखुर्द)	225750	191888	33863	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
21	पनागर	प्रा.शा. कारीवाह	254000	215900	38100	लिटल स्तर	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
22	पनागर	प्रा.शाला मंगेला	252000	214200	37800	छतस्तर	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
23	पनागर	मा.शाला करमेता	252000	214200	37800	छतपूर्ण	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण
24	पनागर	मा.शाला बड़खेरा	327000	277950	163500	अप्रारंभ	निर्माण एजेसी द्वारा अनियमित आहरण करने के कारण

अनुभवा अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा - 3)