

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2651 द्वारा श्री रजनीश सिंह

प्रपत्र-अ'

सं. क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि पत्र क्रमांक दिनांक (लाखे में)	ठेकेदार का नाम	कार्यदिशा दिनांक	अनुबंधनसार कार्यपूर्ण करने का दिनांक/ समयावृद्धि	कार्य की अघटन लिंगिति	सिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
आयोजना मद् अन्तर्गत 24-5054 नाबाई 22वाँ चरण							
1	कहानी पलासी मार्ग लम्बाई 42.13 कि.मी. (केवलारी विधानसभा क्षेत्रात्तर्गत लं.33.13 कि.मी.)	रु. 8761.76 लाख मप्रशा.मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. एफ-43 / 04 / 2016 / 19 / यो / 1769 / भोपाल दिनांक 31 03.2016	मे. हिलेवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी हैंसगारा.ट रोड भोपाल	24.05.2016 23.05.2018	24 माह 23.05.2018	कार्य प्रगति पर	परिशिष्ट 'नौ' प्रश्न स. [क. 2651]
2	24-5054 योजनामद जुरतरा हिनोतिया थांवरी चंदनवाडा मार्ग लं. 5.20 कि.मी.	रु. 279.43 लाख मप्रशा.मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. एफ-43 / 03 / 2016 / 19 / यो / 1961 / भोपाल दिनांक 06 04.2016	मे. वैष्णव एसासियेट जबलपुर	06.01.2017 06.05.2017	4 माह 06.05.2017	दिनांक 06.01.2017 को कार्यादिश जारी	
3	मांग सम्भा 64-5054 भुरकुण्डी पिंजरई दोंदावानी आमानाला मार्ग लम्बाई 8.20 कि.मी.	रु. 469.29 लाख मप्रशा.लोनिवि.भोपाल का पत्र क्र. एफ-43 / 11 / 2012 / 19/यो /3926 / दिनांक 05.07.2012	श्री रमाकांत राय	03.11.2012 02.11.2013	4.40 कॉलम न. 7 में कि.मी. पूर्ण वैनगंगा नदी पर पुल स्थिकृत नहीं होने के कारण तथा भुरकुण्डी ग्राम दूसरी तरफ से पवक्ते मार्ग से जुड़े होने के कारण शेष कार्य नहीं कराया गया है।	आमानाला से दोंदावानी तक लंबाई 4.40 कि.मी. पूर्ण वैनगंगा नदी पर पुल स्थिकृत नहीं होने के कारण तथा भुरकुण्डी ग्राम दूसरी तरफ से पवक्ते मार्ग से जुड़े जिम्मेदार नहीं।	प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट