

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पैंतालीस'

[28/2/2017]

प्रश्न सं. [क. 2735]

प्रपत्र - अ

विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च, 2017

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं. 2735 द्वारा माननीय विधायक श्री चन्द्रशेखर देशमुख मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से वर्ष 2010 से आज दिनांक तक पूर्ण सड़कों की जानकारी

स.क्रं.	कार्य का नाम	भौतिक प्रगति	पूर्णता प्रमाण पत्र का विवरण
1	वायगांव से पोहर	पूर्ण	जारी नहीं
2	विकेटघाट से गौनापुर	पूर्ण	जारी
3	गौनापुर से मालेगांव	पूर्ण	जारी नहीं
4	रायआमला से मीरापुर	पूर्ण	जारी
5	गरव्हा से देवडोंगरी	पूर्ण	जारी नहीं
6	कान्हाखापा से उमनबेहरा	पूर्ण	जारी नहीं
7	साईखेडा से सेमला	पूर्ण	जारी
8	खेड़ीकोर्ट से सोनखेड़ी	पूर्ण	जारी
9	पौनी से कुटखेड़ी	पूर्ण	जारी
10	रा.रा. 69 से रायसेडा	पूर्ण	जारी
11	रा.रा. 69 से बानूर (खापा)	पूर्ण	जारी
12	बिसनूर-गेहूबारसा से बल्होरा	पूर्ण	जारी
13	रजापुर से डूडर रैयत	पूर्ण	जारी
14	प्रभातपट्टन से जामगांव	पूर्ण	जारी
15	चौथिया से बिछुवा	पूर्ण	जारी
16	रा.रा. 69 से खरसाली	पूर्ण	जारी
17	हेटी से उमरियाखापा	पूर्ण	जारी
18	रा.रा. 69 से सोमलापुर	पूर्ण	जारी
19	सर्रा से हरनाखेड़ी	पूर्ण	जारी
20	बोथिया से कुण्डई	पूर्ण	जारी
21	सोमलापुर से झिरीखापा	पूर्ण	जारी
22	रा.रा. 69 से हरदौली	पूर्ण	जारी नहीं
23	जाम से नंदबोई	पूर्ण	जारी नहीं
24	मुलताई- छिन्दवाड़ा रोड से गांगई	पूर्ण	जारी नहीं
25	मुलताई- छिन्दवाड़ा रोड से सोडिया	पूर्ण	जारी नहीं

विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च, 2017
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं. 2735 द्वारा माननीय विधायक श्री चन्द्रशेखर देशमुख

मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से वर्ष 2010 से आज दिनांक तक अपूर्ण सड़कों की जानकारी

स.क्र.	कार्य का नाम	फर्म का नाम	कार्यदिश क्र. / दिनांक	कार्य अपूर्णता का प्रतिशत (अद्यतन व्यय के आधार पर)	फर्म को किए गए मुगतान का विवरण राशि (रु. लाख में)	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	क्या ठेकेदार ने सेटअप लगाकर कार्य किया हां/नहीं	कार्य अपूर्ण का कारण
1	मासोद से डोंगरपुर	मे. शिवहरे कन्स्ट्र. एंड मूवर्स	4477/23.12.10	55%	7.22	न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण से 06 माह	हाँ	न्यायालयीन प्रकरण होने से
2	जामगांव से तावला	राजेंद्र सिंह किलेदार कन्स्ट्र. प्रा. लि. बैतूल	4081/23.12.10	25%	22.66	2017-18	हाँ	ठेकेदार द्वारा कार्य में रुकित न लेने के कारण निर्माण एजेंसी को नोटिस दिया तथा राशि रु. 12.23 लाख का मुगतान रोकवा।
3	जंबाडी से धारणी		4081/23.12.10	62%	6.47	2017-18	हाँ	
4	मालेगाव से पानडिरी		40/04.01.17	अप्रारंभ	0.00	2017-18	-	
5	बिसनूर जोगीखेड़ा रोड से रोहना		40/04.01.17	अप्रारंभ	0.00	2017-18	-	
6	डोंगरपुर से सिवनपानी	न्यू त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शन इंड्रा नगर रोवा	38/04.01.17	अप्रारंभ	0.00	2017-18	-	
7	इटावा-तोलिया रोड से पिपरिया		38/04.01.17	अप्रारंभ	0.00	2017-18	-	
8	चिखलीमाल से चिखली रैथत		38/04.01.17	अप्रारंभ	0.00	2017-18	-	