

प्रपत्र - अ

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-3016 द्वारा श्री सोहन बाल्मीक

क. विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की प्राप्ति (लाख में)	स्वीकृति का दिनांक	उत्केदार का नाम	कार्यसिद्ध दिनांक अनुष्ठापन कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की स्थिति		कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	मौलिक स्थिति	15	16	17	टीप
							पूर्ण	अपूर्ण						
1	2013-14	चमरेड धारवी मरुआ रस्त दुबुडाली मार्ग सं. 17.20 कि.मी. (आयोजना मरु)	910.00	01-04-2013	मेरस एलकॉन इन्फ्रा. परासिया	13-11-2014	पूर्ण	-	30-07-2015	मिटर-16.00 सीआरए-16.00 डब्ल्यूएनए-16.00 बी.टी.-15.70 की.टी.- 0.685 पुलिया-22	1. ग्राम चमरेड में मार्ग के एकखण्ड में आने वाले किण्व पोल सिफ्टिंग के कारण 2. छत्रसे ग्राम में भूमि विवाद होने के कारण 3. ग्राम चमरेड में अतिक्रमण, पाईप लाईन के कारण 4. प्र.मं.आ.सडक योजना से मार्ग का 1.00 कि.मी. भाग समय सीमा के पश्चात् हस्तांतरित की गई जिससे उस भाग में अतिक्रमण समय लगा।	कार्य में विलंब हेतु उत्केदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	कार्य में विलंब हेतु उत्केदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
2	परासिया	हरनालदेही पीनार मार्ग सं. 2.60 कि.मी. (आयोजना मरु)	143.06	01-04-2013	मेरस औद्योगिक कालिया चिन्मयाड़ा	02-06-2014	पूर्ण	-	30-05-2016	मिटर-2.64 सीआरए- 2.64 डब्ल्यूएनए- 2.64 बी.टी - 2.64 पुलिया- 4	1. खुशको द्वारा भूमि विवाद 2. उत्केदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण	कार्य में विलंब हेतु उत्केदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	कार्य में विलंब हेतु उत्केदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
3	परासिया	नागलादेही गोलवादेही पखटिया खारी मार्ग सं. 5.00 कि.मी. (आयोजना मरु)	263.74	01-04-2013	मेरस जलमार्ग डेवलपर्स गुण	28-07-2014	पूर्ण	-	30-06-2016	मिटर-4.707 सीआरए- 4.707 डब्ल्यूएनए- 4.707 बी.टी. - 4.707 पुलिया- 17	1. मार्ग के दोनों ओर फसल खड़ी होना। 2. ग्राम गोलवादेही में 300 मी. लंबाई में भूमि विवाद होने के कारण 3. उत्केदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण	कार्य में विलंब हेतु उत्केदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	कार्य में विलंब हेतु उत्केदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	

मुख्य अभियंता (रो/ब)
कार्यालय प्रमुख अशिता
लोक निर्माण विभाग मीपाल

आवर सचिव
मुख्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मीपाल

- निरंक -
- निरंक -
- निरंक -

प्रपत्र अ-1

विधानसभा तारकित प्रश्न क. 3016

विधायक माननीय श्री सोहन लाल वाल्मीक

क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (रु. करांड)	योजना	कार्यों की मौलिक वर्तमान स्थिति	समय-सीमा में पूर्ण होने की स्थिति	विलम्ब का कारण	विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी	वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित कार्य	टीप
1.	बैतूल-सारणी-परासिया मार्ग (एस एच 43)	124.10	243.24	बी ओ टी (टोल + एस्टूटी)	कार्य पूर्ण (4.78 कि.मी. छोड़कर)	कार्य समय-सीमा में पूर्ण (4.78 कि.मी. छोड़कर)	4.78 कि.मी. सतपुड़ा पंच टाइगर कोरिडोर के भाग में वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।	कोई नहीं	कोई नहीं	इस मार्ग का कुछ भाग (लगभग 12 कि.मी.) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
मोड़ निर्माण विभाग
संभलस

प्रपत्र-अ

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016 दिसम्बर तक प्रगतिरत/पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों की जानकारी

स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष एवं दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्यविधि का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता का दिनांक	प्रगतिरत/पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ	सिमांक
1	ग्राम दरक में शासकीय हाई स्कूल भवन का निर्माण	2016-17 21.06.2017	100.00	परासिया	02.09.2016	01.07.2017	प्रगतिरत (लिटल स्तर)	7 आबंटन के अभाव कारण कार्य प्रभावित

परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
भोपाल

अपर सचिव
उच्च प्रस्था शासन
लोक निर्माण विभाग
भोपाल