

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू.-15 बालाघाट

प्रपत्र -अ

बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी-खैरलांजी के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य तारांकित प्रश्न क्रमांक 4052 माननीय विधायक डॉ योगेन्द्र निर्मल वारासिवनी

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	स्वीकृति का दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी.ए.सी. की राशि	निविदा दर	ठेका लागत	कार्य पूर्ण या प्रगतिस्त	कार्य पूर्णता का दिनांक	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	अपूर्ण रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2013-14											
1	वारासिवनी में लोक सेवा केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	24.73 लाख	12.02.2014	श्री राजेश परिहार स-श्रेणी, वारासिवनी जिला बालाघाट	23.25	8.78 प्रतिशत एस.ओ.आर. दर से कम	21.21	पूर्ण	15.04.2015	-	-
प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2014-15											
2	बाबू जगजीवनराम योजनातर्गत अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास झालीवाड़ा	198.59 लाख	23.03.2015	श्री राजेश परिहार वार्ड न0 08 चंदोरी वारासिवनी जिला बालाघाट	186.94	10.26 प्रतिशत एस.ओ.आर. दर से कम	167.76	अपूर्ण	-	31.05.2017	भूमि परिवर्तन के बाद दस्तावेजों को भूमि दिनांक 22.04.2016 को प्राप्त होने के कारण
प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2015-16											
----- निरंक -----											
प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2016-17											
3	खैरलांजी जिला बालाघाट में शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य	133.18 लाख	30.06.2016	श्री राजु बोकाड़े 'ब' श्रेणी ठेकेदार हेल्थ क्लब कॉलोनी वार्ड न0 5 तह. वारासिवनी	170.00	17.68 प्रतिशत एस.ओ.आर. दर से कम	139.94	अपूर्ण	-	31.03.2018	वृक्ष काटने की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी को दिनांक 09.02.2017 को लेख किया गया।