

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पचपन'

[7/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 4820]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4820 सदन में उत्तर देने का दिनांक 07.03.2017
माननीय विधायक श्री जयवर्धन सिंह

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत गुना जिले के राघौगढ़ विकासखण्ड में वर्तमान में स्वीकृत सड़कों की जानकारी

क्र	मार्ग का नाम	लंबाई	भौतिक स्थिति	कार्य प्रारंभ न होने के कारण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	6	7	8
1	जंजाली-बांसखेड़ी रोड से मउ	3.00	कार्य प्रारंभ	-	-
2	मकसूदनगढ़-सुठालिया रोड से श्रीपुरा	1.20	कार्य प्रारंभ	-	-
3	जंजाली-बांसखेड़ी रोड से बड़ोदाकलां	2.55	अप्रारंभ	ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ ना किये जाने के कारण अनुबंध निरस्त कर दिया गया है।	विलंब हेतु दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई है।
4	करेला से खेरखेड़ी	2.10	अप्रारंभ	ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ ना किये जाने के कारण अनुबंध निरस्त कर दिया गया है।	विलंब हेतु दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई है।
5	जंजाली बांसखेड़ी रोड से मोतीपुरा	0.51	अप्रारंभ	ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ ना किये जाने के कारण अनुबंध निरस्त कर दिया गया है।	विलंब हेतु दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई है।
6	ए.बी. रोड से अजरोदा	1.20	कार्य प्रारंभ	-	-
7	भोदोरी से उमरिया	1.40	कार्य प्रारंभ	-	-
8	पीपलखेड़ी-बरसत रोड से किशनगढ़ (दौलतपुरा)	1.70	कार्य प्रारंभ	-	-
9	संजय सागर रोड से बरयाखेड़ी	0.70	कार्य प्रारंभ	-	-

1	2	3	6	7	8
10	आमलिया-बरखेड़ी रोड से गौंडिया	2.10	अप्रारंभ	आममल्या बरखेड़ी रोड से गौंडिया एवं आमल्या बरखेड़ी रोड से बरेखड़ी सड़क की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मान. विधायक महोदय एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम गौंडिया को पीलाघांटा से जैसलमेर होकर गौंडिया तक सड़क का एकरेखण परिवर्तन कर निर्माण कराये जाने हेतु लेख किया गया जिसका अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा किया गया। इसी अनुसार पीलाघांटा से गौंडिया तथा गौंडिया से बैरखेड़ी तक सड़क बनाने हेतु प्रकरण में विचाराधीन है। आमल्या बरखेड़ी रोड से बैरखेड़ी तक पूर्व से ग्रेवल स्तर तक सी.एम.जी.एस.व्हाय मार्ग निर्मित है जिस पर एम.पी.आर.सी. पी. योजनांतर्गत डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार ग्राम गौंडिया एवं बैरखेड़ी को संपर्कता प्रदान हो जावेगी।	एकरेखण परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रिया में है, अतः कोई दोषी नहीं है।
11	आमलिया-बरखेड़ी रोड से बैरखेड़ी	3.10	अप्रारंभ	मार्ग के दोनो ओर कृषि भूमि होने के कारण फसल कटाई के पश्चात कार्य प्रारम्भ होगा। संबंधित सहायक प्रबंधक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। फसल कटने के उपरांत कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।	अतः विलंब हेतु कोई दोषी नहीं है।
12	जंजाली-बांसखेड़ी रोड से चोरखेड़ी	1.40	अप्रारंभ	कार्यादेश दिनांक 03.01.2017 को जारी किया गया था। ठेकेदार द्वारा दिनांक 27.01.2017 को लेख किया कि मार्ग के दोनो ओर फसल खड़ी होने के कारण अभी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है जिसकी पुष्टि संबंधित सहायक प्रबंधक द्वारा भी की गई है। फसल कटने के उपरांत कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।	अतः विलंब हेतु कोई दोषी नहीं है।
13	उकावद नसीपुर रोड से नांगनखेड़ी	3.90	अप्रारंभ		

1	2	3	6	7	8
14	जंजाली-बांसखेड़ी रोड से सियाखेड़ी	2.60	अप्रारंभ	कार्यादेश दिनांक 03.01.2017 को जारी किया गया था। ठेकेदार द्वारा दिनांक 27.01.2017 को लेख किया कि मार्ग के दोनों ओर फसल खड़ी होने के कारण अभी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है जिसकी पुष्टि संबंधित सहायक प्रबंधक द्वारा भी की गई है। फसल कटने के उपरांत कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।	अतः विलंब हेतु कोई दोषी नहीं है।
15	पीपलखेड़ी-बरसत रोड से डोबा	4.20	अप्रारंभ	एकरेखण परिवर्तन के कारण कार्य प्रारम्भ होने में विलंब हुआ है। दिनांक 06.02.2017 को मुख्यालय से एकरेखण परिवर्तन स्वीकृत होने के उपरांत मार्ग पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।	अतः कोई दोषी नहीं है।
16	ए.बी. रोड (पुरेना) से धुहावद	6.20	कार्य प्रारंभ	-	-