

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग्यारह'

[ 1/3/2017 ]

प्रश्न सं. [ क. 954 ]

कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारी - हरदा, म0प्र0

दूरभाष नं. 07577-222780, 225780

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 954 तारांकित प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल भवनों का निर्माण।

परिशिष्ट- 1

पूरक जानकारी

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निर्माणाधीन हाईस्कूल/मॉडल स्कूल भवन की जानकारी

क	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृति वर्ष व प्रशा.स्वी. आदेश क.	कार्य का स्तर	रिपोर्ट निर्माण एजेंसी- पी0आई0यू0 हरदा
	हरदा	शासकीय हाई स्कूल - नीमगांव	वर्ष 2010-11 प्रशा.स्वी.पत्र क./लो.शि.सं. /रामाशिअ/2/2011 /790 भोपाल दि. 22-3-2011	छत स्तर पर कार्य प्रगतिशील है।	निर्माण एजेंसी पीआईयू के अनुसार माह जुलाई 2017 तक कार्य पूर्ण होगा। विलंब के कारण निर्माण एजेंसी पीआईयू हरदा ने पूर्व ठेकेदार को दि. 24-11-2014 को टर्मिनेट तथा दि. 14-10-15 को ब्लेक लिस्टेड कर कर दिया। दिनांक 28-9-2015 को नये ठेकेदार को कार्य आदेश दिया गया है।
		शासकीय हाई स्कूल - रातातलाई	वर्ष 2016-17 प्रशा.स्वी.पत्र क./लो.शि.सं. /रामाशिअ/2/2016 /1035 भोपाल दि. 02-06-2016	भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	भूमि आवंटन कार्यवाही राजस्व विभाग से प्रक्रियाधीन है। टेंडर जारी दि. 20-9-2016 व स्वीकृति दि. 26-11-2016 हैं।
2	दिमरनी	शासकीय हाई स्कूल- कायदा	वर्ष 2016-17 प्रशा.स्वी.पत्र क./लो.शि.सं. /रामाशिअ/2/2016 /1035 भोपाल दि. 02-06-2016	कार्य फिनिश स्तर पर प्रगतिशील है।	निर्माण कार्य दिनांक 22-12-2016 को आरंभ हुआ है। निर्माण एजेंसी पीआईयू के अनुसार दिनांक 22-12-2017 तक कार्य पूर्ण होगा। एग्रीमेंट दि. 19-12-2016. टेंडर जारी दि. 20-9-2016 व स्वीकृति दि. 26-11-2016 हैं।
		शासकीय हाई स्कूल- चंद्रखाल	वर्ष 2016-17 प्रशा.स्वी.पत्र क./लो.शि.सं. /रामाशिअ/2/2016 /1035 भोपाल दि. 02-06-2016	कार्य फाउंडेशन स्तर पर प्रगतिशील है।	निर्माण कार्य दिनांक 31-12-2016 को आरंभ हुआ है। निर्माण एजेंसी पीआईयू के अनुसार दिनांक 31-12-2017 तक कार्य पूर्ण होगा। एग्रीमेंट दि. 23-12-2016. टेंडर जारी दि. 20-9-2016 व स्वीकृति दि. 26-11-2016 हैं।
3	खिरकिया	शासकीय मॉडल स्कूल- चौकड़ी	वर्ष 2010-11 प्रशा.स्वी.पत्र क./लो.शि.सं. /रामाशिअ/प्रशा.स्वी./62/2010 /341 भोपाल दि. 04-10-2010	फिनिशिंग स्तर पर कार्य प्रगतिशील है।	निर्माण एजेंसी पीआईयू के अनुसार माह जुलाई 2017 तक कार्य पूर्ण होगा। विलंब के कारण निर्माण एजेंसी पीआईयू हरदा ने पूर्व ठेकेदार को दि. 01-4-2015 को टर्मिनेट/पंजीयन निरस्त कर दिया दिनांक 08-7-2015 को नये ठेकेदार को कार्य आदेश दिया गया है।
		शासकीय हाई स्कूल- सुंदरमानी	वर्ष 2016-17 प्रशा.स्वी.पत्र क./लो.शि.सं. /रामाशिअ/2/2016 /1035 भोपाल दि. 02-06-2016	कार्य फाउंडेशन स्तर पर प्रगतिशील है।	निर्माण कार्य दिनांक 25-01-2017 को आरंभ हुआ है। निर्माण एजेंसी पीआईयू के अनुसार दिनांक 25-01-2018 तक कार्य पूर्ण होगा। एग्रीमेंट दि. 23-12-2016. टेंडर जारी दि. 20-9-2016 व स्वीकृति दि. 26-11-2016 हैं।
		शासकीय हाई स्कूल- जटपुरामाल	वर्ष 2016-17 प्रशा.स्वी.पत्र क./लो.शि.सं. /रामाशिअ/2/2016 /1035 भोपाल दि. 02-06-2016	भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	भूमि आवंटन कार्यवाही राजस्व विभाग से प्रक्रियाधीन है। टेंडर जारी दि. 20-9-2016 व स्वीकृति दि. 26-11-2016 हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जि. हरदा, म.प्र.

अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन  
कुल शिक्षा विभाग (शाखा-3)