

"परिशिष्ट"

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2205 (तारांकित)

ग्राम आरी की आवर्धन नलजल प्रदाय योजनान्तर्गत कराये गये कार्य एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

कं	कार्य का विवरण	स्वीकृत मात्रा	कार्य की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	पाईप लाईन बिछाने का कार्य			ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यपालन यंत्रों के पत्र क्रं. 382 दि. 23.02.17 द्वारा ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया गया है। संबंधित ठेकेदार की लागत एवं जोखिम के आधार पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	(अ) पंपिंग मेन			
	80मि.मी.व्यास जी.आई.पाईप	60 मी.	पूर्ण	
	(ब) जल वितरण नलिकाएं			
	80मि.मी.व्यास जी.आई.पाईप	1575 मी.	1153 मी. पूर्ण	
	50मि.मी.व्यास जी.आई.पाईप	1125 मी.	571 मी. पूर्ण	
	32मि.मी.व्यास जी.आई.पाईप	360 मी.	शेष	
	90मि.मी.व्यास पी.व्ही.सी.पाईप	1220 मी.	शेष	
2	केटल ट्रफ निर्माण	2 नग	शेष	
3	नलकूप खनन कार्य	1 नग	पूर्व से स्थापित दो नलकूपों में पर्याप्त जल आवक	क्षमता उपलब्ध होने के कारण नलकूप खनन एवं संबंधित कार्य नहीं कराये गये।
4	मोटर पंप स्थापना कार्य	1 नग		
5	पम्प हाउस निर्माण कार्य	1 नग		
6	विद्युत कनेक्शन कार्य	1 नग		

- 51 -

मुख्य अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

9/5
