

**विधान सभा 2335 पूरक जानकारी**  
**झिरियाडोल जलाशय योजना**

झिरियाडोल जलाशय (विकासखंड-शाहपुर, जिला-बैतूल) बांध की स्वीकृति म. शासन के पत्र क्रमांक एफ-32/3/79/मु.ल./31 दिनांक 20.08.79 द्वारा रु. 21.52 लाख की प्राप्त हुई थी। योजना का रूपांकित क्षेत्र 158 हे. है। इस योजना पर माह फरवरी-1980 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। तथा सितम्बर-1980 तक बांध का 60 प्रतिशत एवं नहर का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था।

वर्ष 1980 में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 लागू हो गया। चूंकि झिरियाडोल जलाशय योजना के निर्माण से 43.109 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही थी। इसलिये वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण योजना के वन प्रकरण को उस समय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से योजना का कार्य लंबित हो गया।

भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-8/57/2006/एफ. सी. दिनांक 12.07.2006 के द्वारा योजना के वन प्रकरण को प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसके अनुसार कुल रु. 294.33 लाख की राशि वन विभाग को भुगतान की जानी थी।

कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 373/33/11/06 दिनांक 12.07.07 के द्वारा सूचित किया गया कि बैतूल जिले की झिरियाडोल तालाब योजना के पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण पर स्थायी वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 04.06.07 के अनुरूप योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के परिप्रेक्ष्य में योजना प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया।

वर्ष 2008 में प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 373/33/11/06 दिनांक 26.02.08 के द्वारा पुनः सूचित किया गया कि बैतूल जिले की झिरियाडोल तालाब योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण पर स्थायी वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 24.01.08 से योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के परिप्रेक्ष्य में योजना का प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया है।

वर्तमान स्थिति में योजना पूर्ण करने की लागत निम्नानुसार है:-

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. योजना के शेष कार्यों को पूर्ण करने की लागत  | रु. 455.50 लाख             |
| 2. वन प्रकरण के निराकरण हेतु वन विभाग को भुगतान किये जाने वाली संभावित राशि (रु. 15.00 लाख प्रति हे. की दर से) | रु. 646.34 लाख             |
|  | <u>योग रु. 1101.93 लाख</u> |

योजना की वर्तमान लागत प्रति हेक्टेयर रु. 6.97 लाख आ रही है। वर्तमान में विभाग द्वारा नहर सहित जलाशय योजना के निर्माण हेतु रु. 3.50 लाख प्रति हेक्टेयर की लागत मान्य की गई है। (संदर्भ म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल का प.क. एफ-373/22/25/7/ल.सि./31/799 दिनांक 17.08.15) इस प्रकार वर्तमान स्थिति में योजना निर्माण की लागत मान्य लागत से लगभग दोगुनी आ रही है।

( पी. के. वर्मा )  
अधीक्षक इंजीनियर  
जल संसाधन मण्डल, बैतूल ( म.प्र. )

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग क्रमांक 2  
बैतूल

B.S. DHUR  
CHIEF ENGINEER  
Water Resources Department  
Hoshangabad