

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 2490

सदन में उत्तर देने का दिनांक 27.07.2017

माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय

घट्टिया विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनवरी-2015 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण, भुगतानवार, निर्माण एजेंसीवार सड़कों की जानकारी

क्रं.	स्वीकृत सड़क का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	टेकेदार का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य की भौतिक स्थिति
1	गुरला से करोन्दिया	94.98	36.10	मेसर्स रामस्वरूप रावत एंड कंपनी, मुरैना	2015-16	निर्माणाधीन
2	उन्हेल करनावद रोड से दिदियाखेडी	119.53	62.85			निर्माणाधीन
3	पारोलिया पदमा से झिरनिया उन्हेल	61.11	59.05			निर्माणाधीन
4	धूमाहेडा से दल्लाहेडा	100.12	71.70	मेसर्स रामस्वरूप रावत एंड कंपनी, मुरैना	2015-16	निर्माणाधीन
5	मात्रा से महु	54.32	46.86			निर्माणाधीन
6	बरखेडी मदान (पानखेडी) से मेल मुंडला	96.10	8.47			निर्माणाधीन
7	गुराडिया पीतरामल से जलोदिया उन्हेल	96.01	37.06	मेसर्स रामस्वरूप रावत एंड कंपनी, मुरैना	2015-16	पूर्ण ।
8	उन्हेल बडनगर रोड से राजोटा	93.02	59.43	मेसर्स बुंदेला एसोसिएट्स, ललितपुर (उ.प्र.)	2015-16	निर्माणाधीन
9	उन्हेल नागदा रोड से कुण्डला	123.63	111.05	मेसर्स वेल्किन बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., इंदौर	2016-17	निर्माणाधीन
10	पिपलिया मोलू से भाखेडा	123.68	35.87			निर्माणाधीन
11	नागझिरी से बागला	169.53	108.78			निर्माणाधीन
12	करनावद उन्हेल से पारोलिया पदमा	158.19	9.70			निर्माणाधीन
13	सरवना उन्हेल से गुराछा	139.38	22.83			निर्माणाधीन
14	गुराडिया सांगा से उमरिया	168.67	5.90			निर्माणाधीन
15	रिंग रोड से जवासिया कुंवर	100.99	29.75	मेसर्स दिनेश कुमार शर्मा, उज्जैन	2016-17	निर्माणाधीन
16	दताना से सिलारखेडी	99.01	0.94			निर्माणाधीन
17	उज्जैन आगर रोड से साहिबखेडी	84.53	0.00	मेसर्स कुलदीप शर्मा उज्जैन	2016-17	निर्माणाधीन
18	उन्हेल-इंगोरिया रोड से कलालखेडी	146.34	57.57	मेसर्स सप्तश्रृंगी इन्फ्रास्ट्रक्चर, उज्जैन	2016-17	निर्माणाधीन

क्रं.	स्वीकृत सड़क का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	व्यय (लाख रू. में)	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य की भौतिक स्थिति
19	अम्बोदिया से सिंगावदा	220.99	166.83	मेसस रामस्वरूप रावत (9826297925)	2015-16	कार्य पूर्ण
20	झिरन्या से नागपुरा	122.73	95.98		2015-16	निर्माणाधीन
21	उज्जैन-अम्बोदिया रोड से विनायगा	67.48	31.56		2015-16	कार्य पूर्ण
22	नईखेडी से महुखेडी	88.54	62.90		2015-16	कार्य पूर्ण
23	एसएच27(घोंसला) से सलामता	107.93	50.58	मेसर्स राज इन्फ्रासिटी प्रा. लि., इन्दौर (07270-222035)	2015-16	निर्माणाधीन
24	टी05 (आउटर रिंग रोड) से नानाखेडी	106.49	30.19		2015-16	निर्माणाधीन
25	पिपलई (एसएच27) से कदवाली	85.79	50.70		2015-16	निर्माणाधीन
26	बिहारिया से पंचेड	135.09	32.20		2015-16	निर्माणाधीन
27	उज्जैन-उन्हेल रोड से पारोलियाझाली	154.51	112.94	मेसर्स हिम्मतसिंह अंतरसिंह, कान्ठ्रेक्टर, देवास (9425049604)	2015-16	निर्माणाधीन
28	नजरपुर ताजपुर से बनडा	135.11	69.55		2015-16	निर्माणाधीन
29	धुलेटिया से हरिगढ	349.55	66.22		2015-16	निर्माणाधीन
30	एस.एच. 27 से बदरखा बाबाजी	42.80	0.00	मेसर्स कुलदिप शर्मा उज्जैन (म.प्र.)	2015-16	निर्माणाधीन
31	नारायणा से सालाखेडी	150.98	0.00	मेसर्स दिनेश कुमार शर्मा उज्जैन (म.प्र.)	2015-16	निर्माणाधीन

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2490 सदन में उत्तर देने का दिनांक 27.07.2017

माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय

समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाये मार्गों की जानकारी

क्रं.	सड़क का नाम	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्यपूर्णता दिनांक	कार्य की भौतिक स्थिति
1	गुरला से करोन्दिया	01.06.16	31.05.17	निर्माणाधीन
2	उन्हेल करनावद रोड से दिदियाखेडी	01.06.16	31.05.17	निर्माणाधीन
3	पारोलिया पदमा से झिरनिया उन्हेल	01.06.16	31.05.17	निर्माणाधीन
4	धूमाहेडा से दल्लाहेडा	01.06.16	31.05.17	निर्माणाधीन
5	मात्रा से महु	01.06.16	31.05.17	निर्माणाधीन
6	बरखेड़ी मदान (पानखेड़ी) से मेल मुंडला	01.06.16	31.05.17	निर्माणाधीन
7	उन्हेल बडनगर रोड से राजोटा	01.06.16	31.05.17	निर्माणाधीन
8	झिरन्या से नागपुरा	25.05.16	24.05.17	निर्माणाधीन
9	एसएच27(घोंसला) से सलामता	26.05.16	25.05.17	निर्माणाधीन
10	टी05 (आउटर रिंग रोड) से नानाखेडी	26.05.16	25.05.17	निर्माणाधीन
11	पिपलई (एसएच27) से कदवाली	26.05.16	25.05.17	निर्माणाधीन
12	बिहारिया से पंचेड	26.05.16	25.05.17	निर्माणाधीन