

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तेरह'

प्रश्न सं. [क. 269]

[17/7/2017]

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 269 की जानकारी

प्रपत्र-1

स.क्र	योजना का नाम	जनपद पंचायत का नाम	विकासखण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृति का संदर्भ		कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य प्रारंभ नहीं होने कारण	रिमार्क
					लागत (रु. लाख में)	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सिंहपुर ज्ञायवर्सन	जैतहरी	जैतहरी	2015-16	2222.09	23.02.16	14.09.16	-	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2	गोहरासी ज्ञायवर्सन	अनूपपुर	अनूपपुर	2015-16	1390.37	23	26.11.16	-	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3	बकान ज्ञायवर्सन	जैतहरी	जैतहरी	2015-16	2423.90	23.02.16	-	निविदा स्वीकृत न होना।	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	पिपरिया जलाशय	कोतमा	कोतमा	2016-17	2624.65	16.08.16	-	अनुबंध न होना	दिनांक 08.05.17 को निविदा स्वीकृति उपरांत संबंधित निविदाकार को अनुबंध करने हेतु दिनांक 29.05.17 को पत्र लिखा गया है, परन्तु निविदाकार द्वारा आज दिनांक तक अनुबंध नहीं किया गया है।

(सी.एम. शुक्ला)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संगणक अनूपपुर  
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)