

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 287 के संबंध में।

शंकर टॉकीज से आलोक प्रेस तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।

रु. 11,05,415/- मूलभूत सुविधा से व्यय हुआ है।

रु. 7,00,652/- तेरहवा वित्त आयोग।

रु. 13,37,473/- तेरहवा वित्त आयोग।

नापतौल कार्यालय से गणेश चौक तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।

रु. 11,52,158/- सड़क अनुरक्षण एवं मरम्मत मद।

रु. 10,51,692/- तेरहवा वित्त आयोग।

रु. 19,83,574/- सड़क अनुरक्षण एवं मरम्मत मद।

रु. 11,44,540/- तेरहवा वित्त आयोग।

बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।

रु. 4,63,749/- तेरहवा वित्त आयोग। ✓

रु. 2,97,332/- मूलभूत सुविधा मद।

Boe

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरपालिका निर्माण एवं अन्नदास विभाग

Ch
Executive Engineer
Urban Administration and Development
M.P. BHOPAL

31/10/2017 परिशिष्ट

"अ" "अ" 2

:: कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी, म.प्र. ::

विधानसभा अतारकित प्रश्न क्रमांक 287 के प्रश्नांश (ग) की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	देयक का क्रम	भुगतान राशि रुपये में	भुगतान दिनांक	कुल भुगतान अन्य	स्वीकृत राशि के अंतर्गत भुगतान हेतु शेष राशि
1	मिशन चौक से बस स्टैण्ड तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत डब्ल्यू.बी.एम. रोड	प्रथम द्वितीय एवं अंतिम	806588.00 221142.00	23.06.2011 —	806588.00	221142.00
2	बस स्टैण्ड से हरि रोड लाईन्स तक सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत डब्ल्यू.बी.एम. रोड	प्रथम	533324.00	16.12.2011	533324.00	466676.00
3	हरी रोड लाईन्स से मध्यप्रदेश प्रेस कुठला तक सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत डब्ल्यू.बी.एम. रोड	प्रथम	987330.00	19.10.2011	987330.00	12670.00

उपरोक्त कार्यों में सरल क्रमांक 01 के कार्य का अंतिम देयक दिनांक 07.10.2011 को राशि रुपये 2,21,142/- का उपयंत्री श्री जे.पी. सिंह बघेल द्वारा तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, इसके पश्चात दिनांक 13.10.2011 को तत्कालीन सहायक यंत्री श्री सुनील सिंह द्वारा मौका निरीक्षण करते हुए निर्मित सड़क के भाग की सतह ऊंची-नीची होने के कारण नोटिस देने बावत् रिपोर्ट अंकित की गई। दिनांक 13.10.2011 को तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री एम.एस. प्यासी द्वारा रिपोर्ट अनुसार कार्य पूर्ण कराकर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये गये। उक्त संबंध में संबंधित ठेकेदार श्री आकाश पहारिया को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3712 दिनांक 11.10.2012 द्वारा सूचित किया गया कि स्थल पर कार्य किये जाने के पश्चात नागरिकों द्वारा रोड के ऊपर मलमा डालकर फिलिंग कर लिया गया था जिसे हटाने हेतु निर्देश दिये गये तथा तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री एस.के. जैन द्वारा दिनांक 22.03.2014 को स्थल पर तीन नमूने खूदवाये गये एवं टेस्ट कराने हेतु असिस्टेंट रिसर्च आफिसर, मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, जबलपुर को दिनांक 02.04.2014 को सेम्पल भेजे गये, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट अप्राप्त है। इसलिये अंतिम देयक का भुगतान अभी नहीं हुआ है।

सरल क्रमांक 02 एवं 03 के कार्यों के अंतिम देयक संबंधित उपयंत्री श्री जे.पी. सिंह बघेल द्वारा तैयार नहीं किये गये हैं।

...2...

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Executive Engineer
Urban Administration and Development
M.P. BHOPAL

नगरपालिक निगम, कटनी द्वारा व्ही.आई.पी.रोड अंतर्गत एवं एम.पी.ई.बी. में निम्नानुसार कार्य कराये गये हैं :-

क्र.	कार्य का नाम	देयक का क्रम	भुगतान राशि रुपये में	भुगतान दिनांक	कुल भुगतान अन्य	स्वीकृत राशि के अंतर्गत भुगतान हेतु शेष राशि
1	बी.डी.अग्रवाल वार्ड में शंकर टाकीज से आलोक प्रेस तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	प्रथम	1105415.00	26.06.2010	3143541.00	42459.00
		द्वितीय	700652.00	03.11.2010		
		तृतीय	1337473.00	19.04.2011		
2	गणेश चौक से रेल्वे स्टेशन नापतौल तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रथम	1122158.00	26.06.2010	5201964.00	163036.00
		द्वितीय	1051692.00	03.11.2010		
		तृतीय	1983574.00	18.01.2011		
		चतुर्थ	1144540.00	19.04.2011		
3	एम.पी.ई.बी. परिसर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	प्रथम	463750.00	04.11.2010	761082.00	235918.00
		द्वितीय	297332.00	19.05.2011		

उपरोक्त तीनों कार्यों के उपयंत्री श्री पवन श्रीवास्तव द्वारा कार्य के अंतिम देयक तैयार कर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

व्ही.आई.पी. रोड निर्माण कार्य के संबंध में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1428 एवं 4676 (आश्वासन क्रमांक 685) के तारतम्य में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल द्वारा श्री प्रदीप मिश्रा, संभागीय कार्यपालन यंत्री, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर की अध्यक्षता में जॉच समिति का गठन किया गया था, जिसकी जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जॉच रिपोर्ट अनुसार शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

कार्यपालन यंत्री

नगरपालिक निगम, कटनी

[Signature]

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग Urban Administration and Development

M.P. BHOPAL

Executive Engineer

Urban Administration and Development

M.P. BHOPAL