

प्रपत्र-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 1107 द्वारा श्री शैलेन्द्र जैन (सागर नगर में धर्मश्री-सागर-भोपाल बायपास मार्ग बावत् )

क्र.	संभाग का नाम	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्यादेश/ अनुबंधानु सार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	भौतिक प्रगति किमी	वित्तीय प्रगति		कुल व्यय	वर्तमान स्थिति	निर्माण कार्य बंद होने का दिनांक	निर्माण कार्य बंद होने का कारण	निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु की गई कार्यवाही	निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु की गई कार्यवाही	भू अर्जन के तहत धारा-6 की कार्यवाही	प्रतिकर की अग्रिम जमा राशि	कार्य करने की संभावित तिथि	उत्तरदायी व्यक्ति / अधिकारियों पर की गई कार्यवाही	
			राशि (लाख में)	दिनांक			निर्माण पर (लाख)	भू-अर्जन (लाख)											
1	सागर	धर्मश्री से सागर भोपाल बायपास मार्ग लंबाई 2.00 किमी के निर्माण	192.30	18.08.10	22.01.11	21.01.12	0.80	53.924	113.39	कार्य बंद है	18.06.14	भूमि उपलब्ध नहीं है।	नवीन एकरेखण का प्रस्ताव तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है। जो कि परिक्षणधीन है।	धारा-6 की कार्यवाही राजस्व विभाग में लंबित है।	राशि रु. 59.466 लाख दिनांक 30.12.11 को कलेक्टर (भू-अर्जन) सागर के खाते में जमा की जा चुकी है।	स्वीकृति उपरांत।	भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। अतः अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।		
																			प्रश्न सं. [क. 1107]