

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा सार्वजनिक प्रश्न क्रमांक - 1018, श्रीमती प्रतिभा सिंह															
विषय : फेयरवेयर सड़कों का निर्माण।															
क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मंड	मार्ग का नाम	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाख में) एवं दिनांक	अनुबंधागुणार निविदा की राशि (लाख में)	निविदा स्वीकृति का दिनांक	उत्तरदाता का नाम	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधागुणार कार्यपूर्ण करने की अवधि व दिनांक	खरखाव की शर्तें	किया गया कार्य आयतनवार	शेषकार्य आयतनवार	रिपोर्ट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बरणी	24 / 5054 प्लान	धुसौर दिचोरो किसरोद मार्ग	3.20	51.79 / 05.07.16	47.08	30.09.16	मेसर्स वैणव एसासिपेट्स	30.09.16	28.02.17	अनुबंधागुणार	मिट्टी का कार्य-3.20 कि.मी पुलिया का कार्य-11 नग रोड फर्नीचर का कार्य	पुलिया का कार्य-1 नग (आवश्यक नहीं) रोड फर्नीचर का कार्य	कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण होना समाविष्ट।	
2	बरणी	24 / 5054 प्लान	नटवारा से बहनीदा मार्ग	2.00	32.84 / 05.07.16	29.85	30.09.16	मेसर्स वैणव एसासिपेट्स	30.09.16	28.02.17	अनुबंधागुणार	मिट्टी का कार्य-2.00 कि.मी पुलिया का कार्य-7 नग रोड फर्नीचर का कार्य	मिट्टी का कार्य-2.00 कि.मी पुलिया का कार्य-7 नग	कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण होना समाविष्ट।	
3	बरणी	24 / 5054 प्लान	कनवास खपरा मार्ग	2.30	37.84 / 05.07.16	34.40	30.09.16	मेसर्स वैणव एसासिपेट्स	30.09.16	28.02.17	अनुबंधागुणार	मिट्टी का कार्य-1.00 कि.मी पुलिया का कार्य-8 नग रोड फर्नीचर का कार्य	मिट्टी का कार्य-01.30 कि.मी पुलिया का कार्य- 2 नग रोड फर्नीचर का कार्य	कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण होना समाविष्ट।	
4	बरणी	24 / 5054 प्लान	भीटा से सिमरिया मार्ग	2.90	52.81 / 05.07.16	48.00	30.09.16	मेसर्स वैणव एसासिपेट्स	30.09.16	28.02.17	अनुबंधागुणार	मिट्टी का कार्य-2.90 कि.मी पुलिया का कार्य-9 नग रोड फर्नीचर का कार्य	मिट्टी का कार्य-02 नग पुलिया का कार्य-02 नग रोड फर्नीचर का कार्य	कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण होना समाविष्ट।	
5	बरणी	24 / 5054 प्लान	कटंगी से लामी मार्ग	1.80	46.27 / 05.07.16	42.06	30.09.16	मेसर्स वैणव एसासिपेट्स	30.09.16	28.02.17	अनुबंधागुणार	मिट्टी का कार्य-1.80 कि.मी पुलिया का कार्य-11 नग रोड फर्नीचर का कार्य	मिट्टी का कार्य-1.80 कि.मी पुलिया का कार्य-10 नग रोड फर्नीचर का कार्य	कुषकों द्वारा विवाद कि.मी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। कार्य पूर्ण अवधि बताना संभव नहीं है।	