

कार्यालय जिला पंचायत विदिशा (म0प्र0)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1662


प्रपत्र 'अ'

१०

क्र	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	सड़क की कुल लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	गेवल मार्ग मुख्य मार्ग से ग्राम जोहद तक	408/14.12.2010	01/01.01.2011	1.00	4.30	4.26	4.26	पूर्ण
2	गेवल मार्ग सूदूर संपर्क ग्राम सड़क जोहद में महामाई से कैलाश के खेत तक	1271/28.01.2014	08/29.01.2014	1.00	14.58	7.53	7.53	प्रगतिस्त
3	गेवल सड़क निर्माण जोहद में कैलाश के खेत से बिलास चक की ओर	1851/10.02.2014	9/10.02.2014	1.00	14.98	0.00	0.00	अप्रारंभ

Siema

**सीमा खान**  
संचालक, (ज.शि.नि.प्र.)  
म.प्र.रा.ग्रा.रो.गा., परिषद



मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत विदिशा