

प्रपत्र-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2603
वर्ष 2014 के पूर्व से स्वीकृत संभाग अंतर्गत निर्माणाधीन योजना की जानकारी

सं0	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि एवं दिनांक करोड़ में	कार्य का नाम	एजेन्सी का नाम	निविदा राशि व दिनांक	स्वीकृत दर	अद्यतन व्यय	अद्यतन प्रगति	रिमाक
1	रयामरी मध्यम परियोजना	114.7567 / 06.11.2012	4 मिट्टी बांध का संपूर्ण कार्य गेटेड स्पिलवे स्ट्रक्चर्स व स्पिल चैनल का निर्माण कार्य	5 मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्शन शाटीपुर ग्वालियर मेसर्स रामनारायण ठेकेदार, बीकानेर (राजस्थान)	6 18.29 / 18.04.2013 22.99 / 13.10.2015	7 11.25% Below USR 2009 2.31% Below USR 2009	8 2.03 करोड़	9 18%	10 फाउन्डेशन प्रोब्लम के कारण वर्तमान में कार्य बंद है।

प्रतिस्वाक्षा
for कार्यपालन यंत्री,
कुटनी बांध जल संसाधन संभाग
छतरपुर (म.प्र.)
(सी.एल.गर्ज)
अधीक्षण यंत्री
जल संसाधन मंडल
छतरपुर (म.प्र.)

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2603

वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण

स0 क्र0	योजना का नाम	विभागीय उत्तरदायित्व वाले अधिकारियों के नाम				रिमांक		
		कार्यपालन यंत्री	सहायक यंत्री	नाम व अवधि	उपयंत्री			
		नाम व अवधि	कार्यक्षेत्र	नाम व अवधि	कार्यक्षेत्र			
1	श्यामरी मध्यम परियोजना	3 श्री आई0बी0 नायक 04/2017 से अब तक	4 सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना, बरियारपुर बायीं नहर परियोजना, कुटनी पोषक जलाशय एवं श्यामरी मध्यम परियोजना का कार्य	5 श्री पी0के0 पाण्डेय 04/2015 से अब तक	6 श्यामरी बांध हेड वर्क, नहर, भू-अर्जन कार्य, बरियारपुर मुख्य नहर 555 से 1200, उमराहा शाखा नहर चैन 750 से 1006, कुटनी बांध एवं 11 संथाओं का कार्य	7 श्री सी0के0 जैन, 12/2013 से अब तक	8 श्यामरी डूब क्षेत्र के भू-अर्जन एवं वेस्ट वियर का निर्माण एवं नहर कार्य, बरियारपुर मुख्य नहर 555 से 1200, सिवांई कालोनी छतरपुर, निरीक्षण गृह छतरपुर का रखरखाव एवं 03 जल उपभोक्ता संथाओं का कार्य	9
				श्री आर0के0 देवगन, 10/2014 से अब तक	श्यामरी हेड वर्क का कार्य, कुटनी बांध तथा फीडर नहर का कार्य			

प्रतिस्वास्तर

कार्यपालन यंत्री,

कुटनी बांध जल संसाधन संभाग
छतरपुर (म0प्र0)

प्रतिस्वास्तर
श्री. रंजित (अधीक्षक यंत्री)
जल संसाधन मंडल
छतरपुर (म.प्र.)