


जल संसाधन संभाग, विदिशा/गंजबासौदा अन्तर्गत
वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में निर्माण कार्यो की जानकारी

प्रश्न सं. [क. 283]

स. कं.	वर्ष	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की लागत (रु लाख में)	लाभान्वित ग्रामों के नाम	उत्केदार का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
			दिनांक	राशि (रु लाख में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		सम्राट अशोक सागर संभाग, क्रमांक-2 विदिशा								
1	2012-13	बरो धामनोद बैराज कम काजवे	दिनांक 29.11.12	139.19	87.9	1 बरो धामनोद 2 सिन्दूरिया	श्री अनीस खां लटेरी	पूर्ण	-	-
2	2012-13	दासीपुर बैराज कम काजवे	29.11.2012	99.42	89.09	1 दासीपुर 2 धामनोद	श्री विनेश कुमार	पूर्ण	-	-
3	2012-13	कोलुआ बैराज कम काजवे	29.11.2012	95.38	69.98	1 कोलुआ 2 युसुफगंज 3 मखियागंज	श्री मनोज अहिरवार	पूर्ण	-	-
4	2012-13	लेहारी बैराज कम काजवे	29.11.2012	79.98	60.97	1 लाहरी 2 गुन्बोव	श्री कृष्णा बोरवल विदिशा	पूर्ण		
5	2012-13	सिन्दूरिया बैराज कम काजवे	29.11.2012	119.97	81.73	1 सिन्दूरिया 2 धामनोद	श्री नेपाल सिंह गुर्जर भिण्ड	पूर्ण		

स. कं.	वर्ष	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की लागत (रु लाख में)	लाभोचित ग्रामों के नाम	टेकेदार का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
			दिनांक	राशि (रु लाख में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संजय सागर बाह परियोजना संभाग गंजबासौदा										
स1	2013-14	1 महुआघाट बैराज	24.04.12	380.51	318.11	मढिया, बेरखेडी, कुरावत	मेसर्स नरेश कटारे ग्वालियर	पूर्ण	-	-
		2 नरखेडाघाट बैराज	28.01.12	270.56	198.76	नरखेडा, गमाखर, कनारी	मेसर्स पुष्पेन्द्रसिंह भोपाल	पूर्ण	-	-
2	2014-15	धतुरिया चौबीसा बैराज	28.01.12	244.11	204.06	धतुरिया, सुरईमूड्या	मेसर्स पुष्पेन्द्रसिंह भोपाल	पूर्ण	-	-
3	2015-16	सलोई बैराज	06.02.16	844.33	750.01	नौघई, सलोई, गमाखर, कनारी	मेसर्स एस. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (इण्डिया) प्रा. लि. इंदौर	अपूर्ण	09/2018	कार्य प्रगति पर
4	2016-17	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	2017-18	--	--	--	--	--	--	--	--	--


अनुभागी अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन,
 जल संसाधन विभाग,
 मंत्रालय, भोपाल


(एन.एन.गांधी)
 अधीक्षण यंत्री
 जल संसाधन मंडल, भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्र-283 प्रपत्र

जल संसाधन संभाग, विदिशा/गंजबासौदा अन्तर्गत

वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में साध्यता प्राप्त योजनाओं की जानकारी

सं. क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	प्रस्ताव क्रमांक का दिनांक	प्रस्ताव कहां प्रेषित किया गया	लागत लाख रुपये में	लाभोचित ग्रामों के नाम	वर्तमान में प्रस्ताव कहां लंबित है।	रिमार्क	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
संजय सागर बाह परियोजना नदी संभाग, गंजबासौदा									
1	2016-17	सोसेराचक	साध्यता प्राप्त	-	275.59	1 सोसेराचक 2 सतपाड़ा	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. प्रमुख अभियंता कार्या.को दि.03.11.2017 को प्रेषित	प्रमुख अभियंता, कार्यालय परीक्षाधीन में	
2	2016-17	केशरी बैराज	साध्यता प्राप्त	-	1534.38	1 डिडोरी 2 बाहय 3 सुनारी 4 फतेहपुर 5 भाटनी 6 आकारडोरा 7 कचारी आदि	---	सर्वेक्षण कार्य की निविदा आमंत्रण कार्यवाही प्रगति पर है।	
3	2017-18	पेरवासा परियोजना	साध्यता प्राप्त	--	173.26	पेरवासा ग्राम	---	---	


अनुभूत अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाड़

(एन.एन.गांधी)
अधीक्षण यंत्री
जलसंसाधनमंडल, भोपाल