

विधानसभा प्रश्न क्र. 300 द्वारा श्रीमति संगीता चारेल
प्रश्न 'अ' प्रश्नांश क, ख एवं ग

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं वित्तीय वर्ष स्वीकृति का (लाख में)	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति	समयसीमा में पूर्ण न होने की स्थिति में कारण	समयसीमा में पूर्ण न होने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही	कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	रिपोर्ट
1	बल्लीखेड़ा से अम्बापाड़ा मार्ग लम्बाई 3.65 कि.मी.	227.72 2015	14/08/2016	07 नग पुलिस का कार्य पूर्ण 1700 मीटर में अर्धवर्क कार्य पूर्ण।	पुनरीक्षित आयटम का प्रस्ताव शासन से स्वीकृति हेतु भेजा गया है अनुमोदन पश्चात कार्य कराया जावेगा।	7 प्रकरण में कोई दोषी नहीं है।	8 प्रश्न उपस्थित नहीं होता।	9 पुनरीक्षित स्वीकृति जारी होने के पश्चात कार्य किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।	10 CD = 7 Complete E/W = 1700 mtr complete
2	चिकनी से साकड़ मार्ग लम्बाई 4.20 कि.मी.	426.66 2016	07-07-17	अप्रारम्भ	विरस्त संवेक्षण पश्चात घाट काटिंग की गहराई अधिक होने से हाई रॉक की मात्रा अत्यधिक बड़ने के कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव रु 886.84 लाख का शासन को भेजा जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जावेगा।	7 प्रकरण में कोई दोषी नहीं है।	8 प्रश्न उपस्थित नहीं होता।	-	प्रश्न कार्य अपूर्ण पुनः आर्मात्रित निविदा भ. अंतर्गत कार्य अप्रारम्भ [क्र. 300]