

परिशिष्ट - 1

परिशिष्ट ①

कार्यालय कार्यपालन यंत्रों लोक निर्माण विभाग संभाग, विदिशा

क्रमांक 6759/त.शा./भवन/2017-18
प्रति,

विदिशा, दिनांक
25/9/17

जिला योजना अधिकारी
जिला विदिशा

विषय :- दिनांक 10/08/17 को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक का कार्यवाही
विवरण का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1716 बी/जि.यो.स./17 विदिशा दिनांक 26/08/17

0000

बिन्दुक.1.1 :- विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा चाहे गये बिंदुवार पालन प्रतिवेदन
निम्नानुसार है।

क्रमांक	कार्यवाही विवरण में उल्लेखित मार्गों के नाम	अद्यतन स्थिति	टीप
1.	एन.एच.86 धनुरिया हवेली से सौराई अमाछार चक्क 'ढोलखेड़ी एस.एच. 19 तक रिंग रोड	अर्थवर्क 9.00 कि.मी. (प्रगति पर) पुलिया 15 नग	
2.	उदयगिरी ढोलखेड़ी एवं बैस नगर बागरी मार्ग	अर्थवर्क 5.00 कि.मी. (प्रगति पर) पुलिया 8 नग	
3.	सौठिया फाटक से स्टेडियम एवं कम्पोजिट भवन तक मार्ग	सी.सी. 1.00 कि.मी.	
4.	नौलास लखूली दरगवा तिलक मार्ग	डामरीकरण 10.00 कि.मी. पुलिया 44 नग	पुनर्विधित तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित
5.	दासीपुर गुजारी हैदरगढ़ मार्ग	डामरीकरण 2.00 कि.मी. पुलिया 07 नग	
6.	सौठिया फाटक से मानव सेवा केन्द्र	कार्यालयीन पत्र क्र.6595 दिनांक 11.09.17 द्वारा भूमि उपलब्ध हेतु सीनियर डिप्टी जनरल इंजीनियर वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल को पत्र प्रेषित।	
7.	कागपुर गढला कनारी चक्कपिया मार्ग	अनुबंध स्थापित	
8.	ठर, निठरी, भदोरा तिलक, मूंडरा, अहमदपुर मार्ग नहीं बना ठेकेदार द्वारा छोड़ रखा है।	अक्टूबर 2017 तक सुधार कार्य कर लिया जायेगा।	
9.	बंटी नगर विदिशा से रुसल्ला खाई खेड़ा ठर मूंडरा मार्ग ग्राम खाईखेड़ा से आगे नहीं बना	भूमि विवाद के कारण कार्य अवरुद्ध	
10.	मा. सदस्य हसरुद्दीन खां द्वारा चाहा गया कि	पंच रिपेयर एवं नवीनकरण द्वारा सुधार कार्य की योजना तैयार कर कार्य प्रारंभ	

2

**क्षेत्र में बेच विपरीत एवं दुष्कार कार्य कर तुरु
क्षेप।**

11	माननीय विधायक सिरोंज द्वारा नवीन मार्गों के प्रस्तावों की जानकारी चाही गई है।	(1) आनन्दपुर से सतपाड़ा मार्ग लम्बाई 5.60 कि.मी. लागत 356.46 लाख के प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र.10585/ता.शा./दिनांक 08.08.16 द्वारा अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र. 2 भोपाल को प्रेषित। (2) आनन्दपुर से सतगुरु नगर मार्ग लम्बाई 2.60 कि.मी. लागत 312.84 लाख के प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र. 10585/ता.शा./दिनांक 08.08.16 द्वारा अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र.2 भोपाल को प्रेषित। (3) छोटी रुसल्ली पहुँच मार्ग लम्बाई 2.90 कि.मी. लागत 183.42 लाख के प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र.10585/ता.शा./दिनांक 08.08.16 द्वारा अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र. 2 भोपाल को प्रेषित। (4) तहसील लटेरी के मुख्य मार्ग जय स्तंभ से वन रक्षक के निवास तक सी.सी. रोड लम्बाई 700 मीटर लागत 182.34 लाख के प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र.11525/ता.शा./दिनांक 23.09.16 द्वारा अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र. 2 भोपाल को प्रेषित। (5) मेहमुदा से बरौ मार्ग लम्बाई 8.00 कि.मी. लागत 913.47 लाख कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र. 2 भोपाल के पत्र क्र.4219/दिनांक 19.07.17 द्वारा मुख्य अभियंता (रा.प.) लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित। (6) आनन्दपुर से सतगुरु नगर पहुँच मार्ग के कि.मी. 3/4 में स्लैब कल्वर्ट (एप्रोच सहित) का प्राक्कलन लागत 62.02 लाख के प्रस्ताव कार्यालय लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता (रा.प.) लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र क्र. 967/दिनांक 14.06.17 द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित। (7) नरखेड़ा फजलपुर मार्ग से ग्राम मुंडराघाट में सी.सी. निर्माण कार्य लम्बाई 700 मीटर का प्राक्कलन लागत 84.00 लाख के प्रस्ताव कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र. 2 भोपाल के पत्र क्र. 2070/दिनांक 04.04.17 द्वारा मुख्य अभियंता (रा.प.) लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित। (8) महाभाया मंदिर बायपास मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.60 कि.मी. लागत 439.58 लाख के प्रस्ताव कार्यालय लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता (रा.प.) भोपाल के पत्र क्र.
----	---	---

(3)

		269/दिनांक 27.01.17 द्वारा प्रमुख आयुक्त लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित।	
12	माननीय विधायक बासोदा द्वारा अबगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गयी सड़क अच्छी है। उनकी गुणवत्ता अच्छी है। किसानों की जमीन सड़कों से गई है उनका मुआवजा प्रकरण लंबित है।	भूअर्जन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित।	
13	माननीय विधायक बासोदा द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम घाट कटिंग कर सड़क बनाई जाये एवं घाट कटिंग के रिवाईज स्टीमेट बनाये।	पुनरीक्षित प्राक्कलन कार्यालयीन पत्र क्र. 478/ता.शा./दिनांक 25.01.17 द्वारा.. अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल क्र. 2 भोपाल को प्रेषित।	
14	माननीय विधायक बासोदा द्वारा अबगत कराया गया कि दासीपुर में बनाई जा रही सड़क की शिकायत तथा दासीपुर के पुल की उँचाई बढ़ाने का मुद्दा।	स्वीकृति प्राक्कलन अनुसार कार्य सम्पादन प्रगति रत	
15	मा. सदस्य हसरुद्दीन खाँ द्वारा अबगत कराया गया कि कुरवाई से बामौरा रोड काफी खराब है।	कुरवाई से बामौरा मार्ग लम्बाई 8.50 कि.मी. के ओवर ले कार्य हेतु राशी रुपये 230.65 लाख के प्राक्कलन कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मं.क्र. 2 भोपाल के पत्र क्र. 2782/कार्य/मार्ग/दिनांक 6.5.17 द्वारा मु.अ.(रा. प.)लो.नि.वि. भोपाल की ओर प्रेषित	
16	माननीय सदस्य जिला योजना समिति द्वारा सागर से लेकर बागरोद चौराहे पर जितने भी मोड़ से उन्हें सुधारा जाये अटारीखेजड़ा से आगे खराब सड़क है	एन.एच. से सम्बंधित है।	
17	माननीय विधायक बासोदा द्वारा अबगत कराया गया कि सड़क निर्माण एवं काम छोड़कर भागने में की अनियमितता ठेकेदार की एफ.आई.आर. की कार्यवाही हुई थी प्रकरण में पुलिस कोई कार्य नहीं कर पा रही है	उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा सम्बंधित एजेंसी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराकर सम्बंधित थाने में बयान दर्ज करा दिये गये हैं। अग्रिम कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है।	


 कार्यपालन यंत्री
 लोक निर्माण विभाग संभाग विभाग