

प्रपत्र-अ

**कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड म.प्र.
तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक-355 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह विधायक**

स. क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि व दिनांक	कार्यदिश क्रमांक व दिनांक	अनुबन्धानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	ठेकेदार का नाम	प्रश्न दिनांक तक मार्ग निर्माण की जानकारी (मीटर में)	होने का कारण	कार्य पूर्ण न होने की संभावित तिथि	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण अनुबन्ध भर्तानुसार कार्यलयीन आदे I क्र. 2149 दिनांक 16.05.2017 के माध्यम से निरस्त किया गया। अनुबन्ध निरस्त होने पर ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की कड़िका 12 के अन्तर्गत अधीक्षण यंत्री/ मुख्य अभियंता को अपील प्रस्तुत की गई। मुख्य अभियंता के आदे I क्र. सा/401/कान /69/2016/12926/रवा. दिनांक 14.11.2017 के द्वारा कार्य दिनांक 31.01.2018 तक पूर्ण करने की भाति पर पुर्न जीवित किया गया।	कार्य की निगरानी करने वाले अधिकारी का पदनाम	निरिक्षण अधिकारी का प्रतिवेदन	सामग्री परिक्षण प्रयोगशाला का नाम	टोप
1	भिण्ड किला गेट से लहार चुंगी चौराहा मार्ग।	361.36 02/04/2016	3907-08 30.06.2016	29/06/2017	श्री मूलचंद जैन	1. एक साईड 07 मीटर चौड़ाई में 500 मीटर लम्बाई तक पूर्ण। 2. दूसरी साईड 450 मीटर लम्बाई में 4 मीटर चौड़ाई में पूर्ण।	M.P.E.B. के द्वारा विद्युत पोलों को विलम्ब से रिपट करना, पेड़ों की कटाई, मंदिर एवं भवनों के आगे बने चबूतरों का अतिक्रमण हटाने एवं ठेकेदार द्वारा कार्य की गति धीमी होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है।	31/03/2018	9	10	11	12	13
1	भिण्ड किला गेट से लहार चुंगी चौराहा मार्ग।	361.36 02/04/2016	3907-08 30.06.2016	29/06/2017	श्री मूलचंद जैन	1. एक साईड 07 मीटर चौड़ाई में 500 मीटर लम्बाई तक पूर्ण। 2. दूसरी साईड 450 मीटर लम्बाई में 4 मीटर चौड़ाई में पूर्ण।	M.P.E.B. के द्वारा विद्युत पोलों को विलम्ब से रिपट करना, पेड़ों की कटाई, मंदिर एवं भवनों के आगे बने चबूतरों का अतिक्रमण हटाने एवं ठेकेदार द्वारा कार्य की गति धीमी होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है।	31/03/2018	9	10	11	12	13

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग्यारह'

सं. [क्र. 355]

[27/11/2017]