

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पंद्रह'

[28/11/2017]

प्रश्न सं. [क. 406]

विधानसभा सत्र दिसम्बर-दिसम्बर 2017 बंककट्टरक 28.11.2017  
 विधानसभा सत्रकित प्रश्न क्रमांक 406 प्रश्नकर्ता मान. विद्यासक श्री सुबेन्द्र सिंह प्रपत्र-अ-1/2  
 प्रश्नोत्तर दिनांक 21.11.2017  
 विधानसभा क्षेत्र मऊगंज-71 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत किये गये कार्य

| क्र. | ब्लाक का नाम | ग्राम का नाम      | प्राक्धान        |               |                        | प्रगति              |                  |               | टिप्पणी |                        |   |
|------|--------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------|------------------------|---|
|      |              |                   | 11 केव्ही (किमी) | एल.टी. (किमी) | ट्रांसफार्मर (किलोवाट) | बी.पी.एल. (किलोवाट) | 11 केव्ही (किमी) | एल.टी. (किमी) |         | ट्रांसफार्मर (किलोवाट) | बी.पी.एल. (किलोवाट)                                       |
| 1    | मऊगंज        | डाढनी             | 0.26             | 1.19          | 3                      | 29                  | 0.26             | 1.19          | 3       | 29                     | कार्य पूर्ण   |
| 2    | मऊगंज        | बहेराडाबर         | 6.1              | 6.5           | 7                      | 105                 | -                | -             | -       | -                      | कार्य अभी शेष है माह दिसम्बर-17 में पूर्ण कर दिया जायेगा। |
| 3    | मऊगंज        | बरहटा             | 0.4              | 1.08          | 1                      | 3                   | 0.4              | 1.08          | 1       | 3                      | कार्य पूर्ण   |
| 4    | मऊगंज        | बेलहा             | 0.12             | 1.6           | 2                      | 13                  | 0.12             | 1.6           | 2       | 13                     | कार्य पूर्ण   |
| 5    | मऊगंज        | मऊबगदरा           | 0                | 0             | 0                      | 20                  | 0                | 0             | 0       | 20                     | कार्य पूर्ण   |
| 6    | मऊगंज        | भाठीसेगर          | 0.49             | 0.84          | 1                      | 10                  | 0.49             | 0.84          | 1       | 10                     | कार्य पूर्ण   |
| 7    | मऊगंज        | पतेरी नारायण      | 0.36             | 0.76          | 1                      | 2                   | 0.36             | 0.76          | 1       | 2                      | कार्य पूर्ण   |
| 8    | मऊगंज        | देवरी शिवमंगलसिंह | 0.01             | 0.95          | 1                      | 15                  | 0.01             | 0.95          | 1       | 15                     | कार्य पूर्ण   |
| 9    | मऊगंज        | मुदरिया कथान      | 0                | 0.58          | 1                      | 28                  | 0                | 0.58          | 1       | 28                     | कार्य पूर्ण   |
| 10   | मऊगंज        | मुदरिया चौबान     | 0.68             | 1.11          | 3                      | 34                  | 0.68             | 1.11          | 3       | 34                     | कार्य पूर्ण   |
| 11   | मऊगंज        | निविहा            |                  |               |                        |                     |                  |               |         |                        | योजना में शामिल नहीं है।                                  |
| 12   | हनुमना       | खटखरी             | 10.71            | 18.58         | 18                     | 160                 | 10.71            | 18.58         | 18      | 160                    | कार्य पूर्ण   |
| 13   | हनुमना       | बामनगढ            | 2.09             | 4.83          | 4                      | 19                  | 2.09             | 4.83          | 4       | 19                     | कार्य पूर्ण   |
| 14   | हनुमना       | बसिगढा            | 1.42             | 2.71          | 3                      | 24                  | 1.42             | 2.71          | 3       | 24                     | कार्य पूर्ण   |
| 15   | हनुमना       | बहुती             | 2.03             | 3.75          | 5                      | 13                  | 2.03             | 3.75          | 5       | 13                     | कार्य पूर्ण   |
| 16   | हनुमना       | बन्नामहतमान       | 0                | 0             | 0                      | 49                  | 0                | 0             | 0       | 49                     | कार्य पूर्ण   |
| 17   | हनुमना       | बन्नाजवाहर सिंह   | 0.5              | 0.2           | 1                      | 12                  | -                | -             | -       | -                      | कार्य अभी शेष है माह दिसम्बर-17 में पूर्ण कर दिया जायेगा। |
| 18   | हनुमना       | बहभाद्रगढ         | 7.36             | 13.58         | 10                     | 67                  | 7.36             | 13.58         | 10      | 67                     | कार्य पूर्ण   |
| 19   | हनुमना       | ब्रम्हागढ         | 0.38             | 2.22          | 1                      | 9                   | 0.38             | 2.22          | 1       | 9                      | कार्य पूर्ण   |
| 20   | हनुमना       | कौलाशपुर          | 4.45             | 7.78          | 7                      | 34                  | 4.45             | 7.78          | 7       | 34                     | कार्य पूर्ण   |
| 21   | हनुमना       | हाटा              | 21.76            | 30.19         | 36                     | 178                 | 21.76            | 30.19         | 36      | 178                    | कार्य पूर्ण   |
| 22   | हनुमना       | हटवा निरमैयनाथ    | 0.18             | 1.16          | 1                      | 28                  | 0.18             | 1.16          | 1       | 28                     | कार्य पूर्ण   |
| 23   | हनुमना       | पहाडी             | 1.11             | 2.43          | 3                      | 15                  | 1.11             | 2.43          | 3       | 15                     | कार्य पूर्ण   |

उप-मसफरानक (कार्य-ए डी बी) संपूर्ण क्षेत्र वि.वि.कं.लि. पल्लपुर

| श्राक का नाम | ग्राम का नाम | प्रावधान            |                     |                        |                     | प्रगति           |               |                        |                     | टिप्पणी  |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------|--|
|              |              | 11 केव्ही (किमी)    | एल.टी. (किमी)       | ट्रांसफार्मर (किलोवाट) | बी.पी.एल. (किलोवाट) | 11 केव्ही (किमी) | एल.टी. (किमी) | ट्रांसफार्मर (किलोवाट) | बी.पी.एल. (किलोवाट) |  |
| 24           | हनुमना       | पटेहरा              | पटेहरा              | 4                      | 40                  | 2.19             | 3.36          | 4                      | 40                  | कार्य पूर्ण  |
| 25           | हनुमना       | प्रतापगंज           | प्रतापगंज           | 3                      | 14                  | 0.45             | 2.61          | 3                      | 14                  | कार्य पूर्ण  |
| 26           | हनुमना       | दामोदरगढ            | दामोदरगढ            | 5                      | 39                  | 3.37             | 7.39          | 5                      | 39                  | कार्य पूर्ण  |
| 27           | हनुमना       | देवरा               | देवरा               | 5                      | 29                  | 4.87             | 7.87          | 5                      | 29                  | कार्य पूर्ण  |
| 28           | हनुमना       | फूलबजरंग सिंह       | फूलबजरंग सिंह       | 5                      | 36                  | 1.19             | 3.54          | 5                      | 36                  | कार्य पूर्ण  |
| 29           | हनुमना       | तेलिया निरमोही सिंह | तेलिया निरमोही सिंह |                        |                     |                  |               |                        |                     | योजना मे शामिल नहीं है।                                    |
| 30           | हनुमना       | जमुनिया             | जमुनिया             | 3                      | 10                  | 0.8              | 3.65          | 3                      | 10                  | कार्य पूर्ण  |
| 31           | हनुमना       | जडकुड               | जडकुड               | 18                     | 200                 | 6.62             | 21.03         | 18                     | 200                 | कार्य पूर्ण  |
| 32           | हनुमना       | नाऊखुर्द            | नाऊखुर्द            | 9                      | 125                 | 2.67             | 10.38         | 9                      | 125                 | कार्य पूर्ण  |
| 33           | हनुमना       | नाऊकला              | नाऊकला              | 2                      | 32                  | 0.23             | 3.87          | 2                      | 32                  | कार्य पूर्ण  |
| 34           | हनुमना       | गोपला               | गोपला               | 3                      | 9                   | 1.59             | 2.59          | 3                      | 9                   | कार्य पूर्ण  |
| 35           | हनुमना       | गोदुरहट             | गोदुरहट             | 1                      | 3                   | 0.5              | 0.88          | 1                      | 3                   | कार्य पूर्ण  |
| 36           | हनुमना       | गजरहा               | गजरहा               |                        |                     |                  |               |                        |                     | योजना मे शामिल नहीं है।                                    |
| 37           | हनुमना       | लाशा                | लाशा                | 7                      | 70                  | 4.52             | 10.23         | 7                      | 70                  | कार्य पूर्ण  |
| 38           | हनुमना       | लोडी                | लोडी                | 18                     | 230                 | 11.8             | 16.89         | 18                     | 230                 | कार्य पूर्ण  |
| 39           | हनुमना       | घोघाम               | घोघाम               | 1                      | 33                  | 0.07             | 1.18          | 1                      | 33                  | कार्य पूर्ण  |
| 40           | हनुमना       | बालमुकुन्दा         | बालमुकुन्दा         |                        |                     |                  |               |                        |                     | योजना मे शामिल नहीं है।                                    |
| 41           | हनुमना       | बेलौही              | बेलौही              | 6                      | 69                  | 2.96             | 6.41          | 6                      | 69                  | कार्य पूर्ण  |
| 42           | हनुमना       | शिवगढ               | शिवगढ               | 1                      | 5                   | 0.57             | 1.87          | 1                      | 5                   | कार्य पूर्ण  |
| 43           | हनुमना       | सरदमन               | सरदमन               | 2                      | 30                  | 1.7              | 2.7           | 2                      | 30                  | कार्य अभी शेष है माह दिसम्बर- 17 में पूर्ण कर दिया जायेगा। |

- 5 -


अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

उप महाप्रबंधक (कार्य-ए डी बी)  
म.प्र. पूर्व क्षेत्र चि. वि. लि.  
जबलपुर

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 406 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री सुखेन्द्र सिंह

(प्रपत्र-“ब-1”)

1. पत्र क्रमांक 214 दिनांक 14.04.16 का विवरण — जनपद पंचायत हनुमना अन्तर्गम ग्राम दुबगवां के श्री रामलाल के पम्प हाउस से श्री भागवत प्रसाद के पम्प हाउस तक विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत पम्प ऊर्जाकरण हेतु प्रावधान शामिल नहीं है । अतः उल्लेखित स्थल का विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है । स्थाई पम्प कनेक्शन हेतु वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्थाई पम्प कनेक्शन योजना अंतर्गत कृषक द्वारा संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र देकर स्थाई पम्प कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है ।
2. पत्र क्रमांक 254 दिनांक 04.05.16 का विवरण — विकासखण्ड हनुमना अन्तर्गत ग्राम खटखरी के वार्ड क्रमांक 05 एवं 06 के विद्युतीकरण हेतु कुल 11 के.व्ही लाईन 10.71 कि.मी., एल.टी. लाईन, 18.58 कि.मी. लाइन का विस्तार कर वितरण ट्रांसफार्मर 18 नग स्थापित कर 160 बीपीएल कनेक्शन प्रदाय कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।
3. पत्र क्रमांक 279 दिनांक 12.05.16 का विवरण — ग्राम मऊबगदरा के विद्युतीकरण हेतु सर्वे उपरान्त उल्लेखित स्थल पर मात्र 04 घर विद्यमान हैं जो कि दूर-दूर फैले हैं । योजना के नियमानुसार 100 से कम आबादी होने के कारण उल्लेखित मजरे टोले का विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में किया जाना संभव नहीं है ।
4. पत्र क्रमांक 580 दिनांक 12.09.16 (15.09.16 नहीं) का विवरण — विकासखण्ड हनुमना अन्तर्गत ग्राम पंचायत नाउनकला में स्थित बरया प्लाट से मौर्या बस्ती के विद्युतीकरण हेतु स्थल पर मात्र 03 घर विद्यमान है, जिसके विद्युतीकरण हेतु 12 नग पालों के विस्तार की आवश्यकता है । योजना अन्तर्गत 100 से अधिक आबादी वाले मजरे टोले को ही विद्युतीकरण किये जाने का प्रावधान है । अतः योजना में उक्त स्थल का विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है ।
5. पत्र क्रमांक 587 दिनांक 15.09.16 का विवरण — ग्राम पंचायत मुदरिया चौबान के उजैनी तालाब पर स्थापित ट्रांसफार्मर की 11 के.व्ही. लूज लाईन जो विश्वकर्मा परिवारों के घर पर खतरा बना हुआ है । उस लूज लाईन को सही कर दिया गया है ।
6. पत्र क्रमांक 'क्यू' दिनांक 12.05.17 (इस कार्यालय में) अप्राप्त है ।

  
अनुभाग अधिकारी  
स.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल  
उप महाप्रबंधक (कार्य-ए डी बी)  
स.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.क.लि.  
कजलपुर