

अनूपपुर वेंकट नगर मुख्य मार्ग संबंधी प्रश्नांश की वांछित जानकारी प्रपत्र – "अ" (राशि लाख में)

सं. क्र.	मार्ग का नाम	मूल प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण			सड़क की अनुमानित लागत (निविदा दर सहित)	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि	प्राक्कलन अनुसार प्रावधान		कार्य की आद्यतन भौतिक एवं वर्तमान स्थिति		पुनरीक्षित स्वीकृति का विवरण		अन्य विवरण	
		राशि	क्रमांक	दिनांक			आयटम	लम्बाई/संख्या	आयटम	लम्बाई/संख्या	राशि	संदर्भ		
1	अनूपपुर जैतहरी ब्यंकटनगर मार्ग का उन्नतीकरण कार्य ल. 40.60 कि.मी.	5744.18	5032.00	19.08.2015	4600.04	30.06.18	8	9	10	11	12	13	14	15
				5			सबग्रेड	40.60 Km	सबग्रेड	38.03 Km	6804.28	43/03/2017/19/गो/ब/43	1. नगरीय क्षेत्र में फोर लेन प्रस्तावित होने के कारण । 2. मार्ग में आने वाले विद्युत खम्भों, टेलीफोन खम्भों एवं अन्य यूटिलिटी सिस्टिंग एवं वृक्षों की कटाई की अनुमति विलंब से प्राप्त होने के कारण 3. मार्ग में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के कारण विलंब । 4. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में विलंब होने के कारण ।	परिशिष्ट 'सत्तावन' प्रश्न सं. [क्र. 1151]