

प्रपत्र-अ

विषय :- अनूपपुर रेल्वे फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण के संबंध में।

तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1154 द्वारा श्री रामलाल राँतेल जी

क्र.	मान. विधायक श्री रामलाल राँतेल जी के पत्रों का संदर्भ	विषय	पत्र के परिपालन में की गयी कार्यवाही/कार्य का विवरण
1	मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र क्र. 228/ सी.एम.एस./ 2015 दिनांक 11.03.2015	अनूपपुर जिला मुख्यालय में रेल्वे फाटक युक्त क्रासिंग में रेल्वे ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति हेतु	मान. विधायक श्री रामलाल राँतेल जी के प्रस्ताव पत्र के परिपालन में 17.03.2005 को विषयांतर्गत उल्लिखित ROB निर्माण हेतु इस विभाग एवं रेल्वे अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। एवं ROB निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ हो गई थी।
2	मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र क्र. 372/ सी.एम.एस./एम.एल.ए./087 2015	अनूपपुर जिला मुख्यालय में रेल्वे फाटक युक्त क्रासिंग में रेल्वे ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति हेतु	प्रश्नांतर्गत उल्लेखित पत्रों के अतिरिक्त अन्य अनेक पत्र संदर्भ इस विभाग में हैं। साइट प्लान एवं सर्वे कार्य माह सितंबर 2007 में सम्पन्न कराया गया था एवं माह फरवरी-मार्च 2007 में बोरिंग कार्य सम्पन्न हुआ। 08.12.2010 को इस विभाग के एवं रेल्वे अधिकारियों की द्वितीय संयुक्त निरीक्षण पुनः सम्पन्न हुआ था। विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात GAD तैयार करवाकर रु. 2255.30 लाख लागत का DPR 11.09.2016 को भेजा गया। 14.09.2016 को उक्त ROB निर्माण हेतु रु. 2103.95 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक 27.09.2016 को रु. 1170.54 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई एवं 28.09.2016 को उक्त निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी। दर अधिक होने के कारण उक्त निविदा अस्वीकृत हुई। अन्य कई आमंत्रण पश्चात अंततः 06.02.2017 को अंतिम रूप से उक्त ROB की निविदा स्वीकृत होकर 08.05.17 को अनुबंध सम्पन्न हुआ एवं कार्यादेश जारी किया गया।
3	मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र क्र. 430/ सी.एम.एस./एस.एच.आर./17 दिनांक	अनूपपुर रेल्वे फाटक पर स्वीकृत रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य प्रारम्भ किए	अनुबंधानुसार उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु 24 माह वर्षाकाल सहित स्वीकृत एवं अनुबंधित है। संविदाकार मेसर्स श्रीराम

क्र.	मान. विधायक श्री रामलाल रौतेल जी के पत्रों का संदर्भ	विषय	पत्र के परिपालन में की गयी कार्यवाही/कार्य का विवरण
	09.06.2017	जाने का अनुरोध	कंस्ट्रक्शन कंपनी अनूपपुर द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है एवं सर्विस रोड का कार्य एवं भूअर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है। जिला प्रशासन द्वारा समाघात परीक्षण एवं तत्संबंध में जन सुनवाई, दुकान, मकान का मूल्यांकन, निजी भूमि स्वामियों की जन सुनवाई इत्यादि पूर्ण की जा चुकी है। आवश्यक भू-अर्जन हेतु धारा 11 की कार्यवाही की जा चुकी है। एवं धारा 19 की कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज की संयुक्त जी.ए.डी. की औपचारिक अनुमोदन रेल्वे भाग से प्रतीक्षित है। आर.ओ.बी. निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4	मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्र. 4151/ वी.क.अ./मु.स. /017 भोपाल दिनांक 28.06.2017	रेल्वे ओवर ब्रिज के माप दण्ड के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने का अनुरोध	
5	मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र क्र. 1642/सी.एम.एस./एम.एल.ए./087/2017 भोपाल दिनांक 3.06.2017	रेल्वे फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने का अनुरोध	
6	प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 439/ सी.एम.एस./ए.के.एस./17 दिनांक 27.07.2017	अनूपपुर में स्वीकृत रेल्वे ओवर ब्रिज का कार्य अविलंब प्रारम्भ कराये जाने का अनुरोध किया गया है	
7	कार्यालयीन मुख्यमंत्री निवास का पत्र क्र. 6460/मु.मं.नि./17 दिनांक 28.07.2017	जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुये उक्त कार्य अविलंब प्रारम्भ किए जाने का अनुरोध किया है	
8	मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र क्र. 143/सी.एम.एस./बी.सी.एस./2017 भोपाल दिनांक 22.09.2017	पत्र के माध्यम से रेल्वे ओवर ब्रिज का कार्य प्रारम्भ किए जाने का अनुरोध है	