

## विधानसभा प्रश्न क्र०- 1304 (तारांकित) प्रश्नांश (क) हेतु

विधानसभा क्षेत्र सीहोर की ग्राम पंचायतों में बन्द पडी नलजल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत रु. 2.00 लाख से अधिक सुधार कार्य की लागत की योजनाओं को चालू करने हेतु किये गये टेण्डर तथा टेण्डर के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों की प्रगति का विवरण

क्र०	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम/योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	योजना स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत कार्यों का सक्षिप्त विवरण	स्वीकृत कार्यों के कियान्वयन हेतु टेण्डर की स्वीकृति		स्वीकृत योजना के कियान्वयन की प्रगति	स्वीकृत योजना के कियान्वयन में अप्रारम्भ होने का कारण	योजना की स्वीकृति के उपरांत योजना के कियान्वयन में देरी का कारण
							हो	नहीं			
1	सीहोर	बर्डी	हिगोनी	17.48	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं सधारण का कार्य।	हो	9	10	11	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।
2	सीहोर	गवा	दूरगाव	11.86	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं सधारण का कार्य।	हो	-	90 प्रतिशत पूर्ण	-	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।
3	सीहोर	लोधीपुरा	लोधीपुरा	3.49	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं सधारण का कार्य।	हो	-	80 प्रतिशत पूर्ण	-	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।
4	सीहोर	कचनारिया	कचनारिया	8.65	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं सधारण का कार्य।	हो	-	20 प्रतिशत पूर्ण	-	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।
5	सीहोर	सरखेडा	सरखेडा	10.17	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं सधारण का कार्य।	हो	-	50 प्रतिशत पूर्ण	-	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।

परिशिष्ट 'सोलह'  
प्रश्न सं. [क. 1304]

[7/3/2018]



## विधानसभा प्रश्न क्र०-1304 (तारांकित) प्रश्नांश (क) हेतु

विधानसभा क्षेत्र सीहोर की ग्राम पंचायतों में बन्द पडी नलजल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत रु. 2.00 लाख से अधिक सुधार कार्य की लागत की योजनाओं को चालू करने हेतु किये गये टेण्डर तथा टेण्डर के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों की प्रगति का विवरण

क्र०	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम/योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	योजना स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत कार्यों का संक्षिप्त विवरण	स्वीकृत कार्यों के टेण्डर की स्वीकृति		स्वीकृत योजना के कियान्वयन हेतु प्रगति की मौलिक प्रगति	स्वीकृत योजना के कियान्वयन के अप्रारम्भ होने की स्थिति में अप्रारम्भ होने का कारण	योजना की स्वीकृति के उपरत योजना के कियान्वयन में देरी का कारण
							हों	नहीं			
1	सीहोर	बनखेडा	पीपलखेडा	5	6	7	8	9	10	11	12
6	सीहोर	बनखेडा	पीपलखेडा	12.19	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं संधारण का कार्य।	हों	-	40 प्रतिशत पूर्ण	-	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।
7	सीहोर	सतोरनिया	सतोरनिया	7.38	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं संधारण का कार्य।	हों	-	50 प्रतिशत पूर्ण	-	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।
8	सीहोर	निपानियाकलौ	निपानियाकलौ	11.44	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं संधारण का कार्य।	हों	-	अप्रारम्भ	योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक जल स्वतंत्र विकसित न हो पाना।	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।
9	सीहोर	खजूरियाकल	खजूरियाकलौ	48.97	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं संधारण का कार्य।	हों	-	50 प्रतिशत पूर्ण	-	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।
10	सीहोर	खाईखेडा	खाईखेडा	45.31	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं संधारण का कार्य।	हों	-	अप्रारम्भ	योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक जल स्वतंत्र विकसित न हो पाना।	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में तीन बार निविदाओं का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।



## विधानसभा प्रश्न क्र०- 1304 (तारांकित) प्रश्नांश (क) हेतु

विधानसभा क्षेत्र सीहोर में बन्द पडी नलजल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत रु. 2.00 लाख से अधिक सुधार कार्य की लागत की योजनाओं को चालू करने हेतु किये गये टेंडर तथा टेंडर के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों की प्रगति का विवरण


क्र०	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम/योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	योजना स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत कार्यों का संक्षिप्त विवरण	स्वीकृत कार्यों के कियान्वयन हेतु टेंडर की स्वीकृति		स्वीकृत योजना के कियान्वयन की भौतिक प्रगति	स्वीकृत योजना के अप्रारम्भ होने की स्थिति में अप्रारम्भ होने का कारण	योजना की स्वीकृति के उपरान्त योजना के कियान्वयन में देरी का कारण
							हो	नहीं			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	सीहोर	कसपोन	कसपोन	5.50	27.12.2016	बन्द नलजल प्रदाय योजना के जीर्णोद्धार का कार्य, योजना के 45 दिवस का ट्रायलरन तथा 12 माह की अवधि तक संचालन एवं संधारण का कार्य।	हो	-	30 प्रतिशत पूर्ण	-	योजना की स्वीकृति अनुसार कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व में पंच वार निर्दिष्टों का आमंत्रण किया गया था जिसमें किसी भी निर्दिष्टाकार द्वारा भाग न लेने के कारण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका था।



अनुसूचित जाति प्रमुख  
ग्राम पंचायत  
लोक स्वास्थ्य व शक्ति विभाग  
मन्डाल, भावल



प्रभारी अधिकारी  
विधान सभा प्रकोष्ठ  
कार्यालय प्रमुख जमिन्ता  
लोक स्वास्थ्य व शक्ति विभाग



कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य व शक्ति विभाग  
खण्ड सीहोर (म.प्र.)