

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चउवन'

[7/3/2018]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1570 अतारांकित

परिशिष्ट प्रपत्र-1/पृष्ठ-1/2

नीमच जिले के विधानसभा क्षेत्र मनासा के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	वर्ष	मद	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत लागत रु. लाख में	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित अवधि	
		नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प स्थापना कार्य					
1	2014-15	1. आंगनवाडी 7 नग	250/14.10.2014	12.46	पूर्ण		
2	2014-15	2. आंगनवाडी 1 नग	389/26.03.2015	1.47	पूर्ण		
3	2014-15	3. शाला 6 नग	123/22.07.2014	9.13	पूर्ण		
4	2014-15	4. शाला 3 नग	249/14.10.2014	5.34	पूर्ण		
5	2014-15	5. शाला 3 नग	388/26.03.2015	5.03	पूर्ण		
6	2014-15	6. बसाहट 11 नग	88/03.07.2014	24.45	पूर्ण		
7	2014-15	7. बसाहट 17 नग	89/03.07.2014	29.48	पूर्ण		
8	2014-15	8. बसाहट 9 नग	389/26.03.2015	20.97	पूर्ण		
9	2014-15	सोलर पम्प स्थापना कार्य 02 नग	97/10.07.2014	6.44	पूर्ण		
10	2014-15	नलकूपों में हाईड्रोफेक्चरिंग कार्य 11 नग	109/10.07.2014	1.81	पूर्ण		
		नलजल योजना					
11	2014-15	1. बखुनी	179/30.08.2014	30.02	पूर्ण		
12	2014-15	2. खेडी	210/17.09.2014	21.62	पूर्ण		
13	2014-15	3. सुवासरा बुजुर्ग	211/17.09.2014	24.00	पूर्ण		
14	2014-15	4. अल्हेड	214/17.09.2014	4.02	पूर्ण		
15	2014-15	5. पंचदेवरा	215/17.09.2014	14.99	पूर्ण		
16	2014-15	6. करमदी ढाणी	245/13.10.2014	14.99	पूर्ण		
17	2014-15	7. भमेश्वर	246/13.10.2014	4.85	पूर्ण		
		कुल :-			<b>231.07</b>		
		नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प स्थापना कार्य					
1	2015-16	1. आंगनवाडी 13 नग	50/04.06.2015	20.97	पूर्ण		
2	2015-16	2. आंगनवाडी 10 नग	439/22.03.2016	16.54	पूर्ण		
3	2015-16	3. शाला 6 नग	51/05.06.2015	9.44	पूर्ण		
4	2015-16	4. शाला 7 नग	438/22.03.2016	11.53	पूर्ण		
5	2015-16	5. बसाहट 4 नग	48/04.06.2015	11.83	पूर्ण		
6	2015-16	6. बसाहट 17 नग	49/04.06.2015	28.40	पूर्ण		
7	2015-16	नलकूपों में हाईड्रोफेक्चरिंग कार्य 20 नग	63/11.06.2015	3.54	पूर्ण		
8	2015-16	नलकूपों में हाईड्रोफेक्चरिंग कार्य 30 नग	374/19.02.2016	5.31	पूर्ण		
9	2015-16	नलकूपों में रिचार्ज पिट कार्य 50 नग	460/22.03.2016	11.15	पूर्ण		
10	2015-16	बंद नलजल योजना कार्य 3 नग	75/03.07.2015	8.90	पूर्ण		
11	2015-16	बंद नलजल योजना कार्य 1 नग	48/29.03.2016	6.84	पूर्ण		
12	2015-16	बंद नलजल योजना कार्य 2 नग	488/30.03.2016	2.80	पूर्ण		



नीमच जिले के विधानसभा क्षेत्र मनासा के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क.	वर्ष	मद	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत लागत रु. लाख में	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित अवधि
		<b>नलजल योजना</b>				
13	2015-16	1. ढाकनी				
14	2015-16	2. डायली	111/30.07.2015	9.89	पूर्ण	
15	2015-16	3. सेमली इस्तमुरार	117/06.03.2015	25.07	पूर्ण	
16	2015-16	4. बनी	181/24.09.2015	56.67	पूर्ण	
17	2015-16	5. बर्डिया	182/24.09.2015	59.40	पूर्ण	
18	2015-16	6. बरलई	183/24.09.2015	90.00	प्रगतिरत	जून 2018
19	2015-16	7. बर्डिया जागीर	249/17.11.2015	86.24	प्रगतिरत	मार्च 2018
20	2015-16	8. लसुडिया इस्तमुरार	248/17.11.2015	7.27	पूर्ण	
21	2015-16	9. सोनडी-बुरावन	246/17.11.2015	58.30	पूर्ण	
22	2015-16	10. फुलपुरा	247/17.11.2015	11.71	पूर्ण	
23	2015-16	11. कुण्डवासा	356/05.02.2016	3.65	पूर्ण	
24	2015-16	12. जन्नीद कूप गहरीकरण	184/24.09.2015	44.99	पूर्ण	
25	2015-16	टूटे-फूटे प्लेटफार्म के स्थान पर नवीन	412/18.03.2016	6.97	पूर्ण	
26	2015-16	सिंगलफेस स्थापना कार्य 20 नग	333/27.01.2016	7.37	पूर्ण	
		<b>कुल :-</b>	226/10.11.2015	22.33	पूर्ण	
		<b>नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प स्थापना कार्य</b>		<b>627.11</b>		
1	2016-17	1. आंगनवाडी 1 नग				
2	2016-17	1. आंगनवाडी 1 नग	229/27.03.2017	1.47	पूर्ण	
3	2016-17	2. शाला 2 नग	113/06.09.2016	1.78	पूर्ण	
4	2016-17	3. बसाहट 15 नग	227/27.03.2017	2.94	पूर्ण	
5	2016-17	4. बसाहट 13 नग	96/10.08.2016	38.07	पूर्ण	
6	2016-17	नलकूपों में हाईड्रोफेक्चरिंग कार्य 30 नग	230/27.03.2017	28.77	पूर्ण	
7	2016-17	नलकूपों में रिचार्ज पिट कार्य 8 नग	14/23.05.2016	5.37	पूर्ण	
8	2016-17	बंद नलजल योजना स्रोत कार्य 2 नग	50/21.06.2016	17.84	पूर्ण	
9	2016-17	बंद नलजल योजना कार्य 1 नग मोकडी	115/12.09.2016	4.20	पूर्ण	
10	2016-17	बंद नलजल योजना कार्य 1 नग ल. आंठी	165/05.12.2016	8.14	पूर्ण	
11	2016-17	सिंगलफेस स्थापना कार्य 20 नग	164/05.12.2016	4.76	पूर्ण	
		<b>नलजल योजना</b>	206/21.03.2017	15.4	पूर्ण	
12	2016-17	1. चचौर	5323/31.12.2016	118.95	प्रगतिरत	जून 2018
		<b>कुल :-</b>		<b>247.69</b>		

हस्ता-

अधीक्षण यंत्री

ला. स्वा. या. वि. मण्डल उज्जैन

अनुभाग अधिकारी

मध्य प्रदेश शारान

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, भोपाल

हस्ता-

कार्यपालन यंत्री

ला. स्वा. या. वि. खण्ड नीमच

मुख्य अभियंता

कार्यपालन यंत्री

विधान सभा क्षेत्र

कार्यपालन यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग



विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1570 अतारांकित  
नीमच जिले के विधानसभा क्षेत्र मनासा के अंतर्गत वर्तमान में लंबित एवं प्रस्तावित कार्यों की जानकारी

क.	वर्ष	मद	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत/प्रस्तावित लागत रु. लाख में	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित अवधि
		नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प स्थापना कार्य				
1	2017-18	बंद नलजल योजना कार्य 01 नग	502/24.05.2017	9.12	प्रगतिरत	शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
2	2017-18	बंद नलजल योजना कार्य 1 नग	689/01.07.2017	1.57	प्रगतिरत	
3	2017-18	बंद नलजल योजना कार्य (3 नग)	251/06.02.2018	7.40	शेष	
4		आवर्धन नलजल योजना				
5	2017-18	1. शेषपुर	285/07.09.2017	68.18	प्रगतिरत	
6	2017-18	2. खेतपालिया	289/08.09.2017	52.92	प्रगतिरत	
7	2017-18	3. सारल्या-फोफलिया	290/08.09.2017	57.31	प्रगतिरत	
8	2017-18	4. भदवास	379/27.10.2017	70.41	प्रगतिरत	
9		मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना				
10	2017-18	1. टामोटी	365/07.10.2017	60.27	प्रगतिरत	
11	2017-18	2. मजिरिया		108.74		वर्ष 2018-19 में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
12	2017-18	3. सांकरियाखेडी		62.14		
13	2017-18	4. धाकडखेडी		42.11		
14	2017-18	5. पालरी		53.24		
15	2017-18	6. दंतलई		49.21		
16	2017-18	7. अरनिया ढाणी		60.79		
17	2017-18	8. कडी खुर्द		48.97		
कुल :-				752.38		
		प्रस्तावित आवर्धन नलजल योजना				
1	2017-18	रायपुरिया	01.02.2018	67.10	प्रस्तावित	स्वीकृति की निश्चित तिथि सूचित की जाना संभव नहीं है
2	2017-18	बखुनी	30.12.2017	21.79	प्रस्तावित	
कुल :-				88.89		

हस्ता-  
अधीक्षण यंत्री  
लो.स्वा.यां.वि. मण्डल उज्जैन

हस्ता-  
कार्यपालन यंत्री  
लो.स्वा.यां.वि. खण्ड नीमच

मुख्य अभियंता

अनुभाग अधिकारी  
माध्य प्रदेश सरकार  
स्वच्छ स्वस्थ ग्रामीण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल