

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बासठ'

[13/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 3115]

विधानसभा (अंतरिम) प्रश्न सं. 3115
 बेलखेड़ी गाड़नर के निर्माण कार्य की जानकारी

परिशिष्ट अ

स. क्रं.	नहर का नाम	कुल लंबाई कि.मी.	मिट्टी का कार्य			लाइनिंग का कार्य			पक्के कार्य स्ट्रक्चरर्स		
			संपादित कि.मी.	शेष कि.मी.	प्रगति का %	संपादित कि.मी.	शेष कि.मी.	प्रगति का %	कुल संख्या	पूर्ण संख्या	प्रगति का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बेलखेड़ी माइनर	15	14	1	93.3%	13	2	86.6%	30	10	33.3%
2	टेल माइनर एवं सब माइनर	18	17	1	94.4%	16	2	88.8%	30	10	33.3%

अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश सरकार
 नर्मदा सटी विकास विभाग
 मंत्रालय, भोपाल

मुख्य अभियंता
 रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना
 बरगी हिल्स जबलपुर