

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4366 सदन में उत्तर देने का दिनांक 23.03.2018

माननीय विधायक श्री चन्द्र सिंह सिसौदिया
मंडसौर जिले की गरोठ विधानसभा में पिछले 3 वर्षों में स्वीकृत सड़कों की जानकारी

क्र	विकास खंड	पैकेज क्रं.	कार्यदेश दिनांक	एजेंसी का नाम	सड़क का नाम	लंबाई कि.मी. में	स्वीकृत लागत रु. लाख में	व्यय रु. लाख में	पूर्ण / प्रगतिरत	पूर्णा दिनांक	यदि अपूर्ण है तो कारण	रिमार्क
1	भानपुरा	एमपी 2464		तरुण अग्रवाल, मंडसौर	गरोठ भानपुरा रोड़ से तोरनिया	1.250	65.57	40.30	पूर्ण	08.11.2017	-	पैकेज में रोड फर्नीचर का कार्य प्रगतिरत है जिसके कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।
2	भानपुरा	एमपी 2464	24.03.16		भानपुरा गोधीसागर रोड़ से कोटड़ी टैंक	5.500	193.45	143.23	पूर्ण	09.11.2017	-	
3	भानपुरा	एमपी 2464			केसौदा से चौकी	5.500	248.13	227.05	पूर्ण	10.11.2017	-	
4	गरोठ	एमपी 2465			गरोठ एमडीआर से बारनी	1.500	55.63	34.98	पूर्ण	01/04/2017	-	पैकेज की पूर्णता के उपरांत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।
5	गरोठ	एमपी 2465		श्री बालाजी नीमच इंफ्रा. नीमच	गरोठ एमडीआर से मानपुरा	2.200	111.42	49.76	पूर्ण	01/04/2017	-	
6	गरोठ	एमपी 2465	29.03.16		कोटड़ा बुजुर्ग से बरखेड़ा अम्बेखा	3.750	236.01	161.98	प्रगतिरत	-	ठेकेदार की लापरवाही	
7	गरोठ	एमपी 2465			गरोठ एमडीआर से कुण्डला बुजुर्ग	4.200	208.17	137.67	प्रगतिरत	-	ठेकेदार की लापरवाही	
8	गरोठ	एमपी 2471	17.01.17	अनिल कुमार चंदेल, गरोठ	गरोठ खडावदा रोड से फुलखेडा	3.000	95.20	47.20	प्रगतिरत	-	ठेकेदार की लापरवाही	

क्र	विकास खंड	पैकेज क्र.	कार्यदेश दिनांक	एजेंसी का नाम	सड़क का नाम	लंबाई कि.मी. में	स्वीकृत लागत रु. लाख में	व्यय रु. लाख में	पूर्ण/ प्रगतिरत	पूर्णता दिनांक	यदि अपूर्ण है तो कारण	रिमार्क
9	भानपुरा	एमपी 24602	18.12.17	तरुण अग्रवाल, मंदसौर	गरोठ भानपुरा रोड़ से कुंतलखेडी	7.750	461.01	0.00	प्रगतिरत	-	-	समयावधि में है
10	भानपुरा	एमपी 2475	-	-	गरोठ भानपुरा रोड़ से भवानीपुरा (कांवली)	4.500	304.23	-	अप्रारंभ	-	-	
11	भानपुरा	एमपी 2475	-	-	कैथुली से दांतला (हरीगढ)	10.700	593.26	-	अप्रारंभ	-	-	निविदा की प्रक्रिया प्रचलन में है।
12	भानपुरा	एमपी 2475	-	-	सावन कोटडी से हिगलाजगढ (नावली से सावन कोटडी)	6.600	391.92	-	अप्रारंभ	-	-	