

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बीस'

[ 21/3/2018 ]

प्रश्न सं. [ क. 4728 ]

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 21/03/2018

( तारांकित प्रश्न क्रमांक:4728 )

श्री दुर्गालाल विजय

प्रपत्र-‘अ’-1

श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित किये गये कार्यों का विवरण।

क्रमांक	विवरण	ग्रामकानाम	प्रावधान			11 के. व्ही. लाईन
			33 के. व्ही. लाईन	पॉवरट्रांसफार्मर	पॉवरट्रांसफार्मर क्षमतावृद्धि	
1	नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	रामवाडी	9.96	1X5.00 एम.व्ही.ए	निरंक	6.41
		धीरोली	1.12	1X5.00 एम.व्ही.ए	निरंक	3.11
		पहाडली	4.47	1X5.00 एम.व्ही.ए	निरंक	5.27
2	पॉवरट्रांसफार्मर क्षमतावृद्धि	दांतरदा	निरंक	निरंक	3.15 से 5.00 एम.व्ही.ए	निरंक
		जैनी	निरंक	निरंक	3.15 से 5.00 एम.व्ही.ए	निरंक

अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
संभ्रालय, भोपाल

श्यापुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत 69 ग्रामों के 83 मजरे/टोलों के विद्युतीकरण कार्य शामिल किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

Øekad	ग्राम का नाम	क्रमांक	मजरे/टोले का नाम	11 के.व्ही. लाईन (कि.मी)	एल.टी. लाईन	ट्रांसफार्मर	उपभोक्ता मीटर (बी.पी.एल.)	कार्य की स्थिति
1	आमल्दा	1	आमल्दा	0	1.64	0	45	कार्य प्रारंभ नहीं
		2	आमल्दा गुर्जर मोहल्ला	0.54	1.2	1	23	कार्य प्रारंभ नहीं
2	गुरुनावादां	3	गुरुनावादां	3	1.84	1	52	कार्य प्रारंभ नहीं
3	कोकड	4	कोकड	0	1.64	0	21	कार्य प्रारंभ नहीं
4	पितना खेडा	5	पितना खेडा	0	0.96	0	24	कार्य पूर्ण
5	रायपुरा	6	रायपुरा बैरवा बस्ती	0	2.09	1	88	कार्य पूर्ण
6	रेनुद	7	रेनुद	0.48	0.36	1	14	कार्य प्रारंभ नहीं
7	रूपनगर	8	रूपनगर	0	3.166	1	32	कार्य प्रारंभ नहीं
8	सोही खुर्द	9	सोही खुर्द	0	2.1	1	42	कार्य प्रारंभ नहीं
9	सोन्डी	10	सकौदी	0	2.363	1	36	कार्य प्रारंभ नहीं
		11	सोन्डी	0	0.425	0	5	कार्य प्रारंभ नहीं
10	टरां माफी	12	टरां माफी	0	0.9	0	6	कार्य प्रारंभ नहीं
11	बगदरी	13	बगदरी	0	0.79	0	13	कार्य प्रारंभ नहीं
12	बगदिया	14	रायपुरा सहराना	0	0.865	1	15	कार्य प्रारंभ नहीं
13	बर्धा बुजुर्ग	15	नंद मेहरा का टपरा	0.96	0.72	1	32	कार्य प्रारंभ नहीं
14	भेटेड	16	भेडा खेडी	0	0.113	0	8	कार्य प्रारंभ नहीं
15	धीरोली	17	धीरोली	0	1.685	0	46	कार्य प्रारंभ नहीं
16	गुवाडी	18	गुवाडी	0	0.681	0	28	कार्य प्रारंभ नहीं
17	काशीपुर	19	कोलपुर	0	1.885	1	12	कार्य प्रारंभ नहीं
18	कटोडी	20	कटोडी	0.345	0.305	1	16	कार्य प्रारंभ नहीं
19	खिरनी	21	खेरोनी	0.122	0.227	1	19	कार्य प्रारंभ नहीं
20	खोजीपुरा	22	कोजीपुरा	0.25	0.328	1	32	कार्य प्रारंभ नहीं
21	लाडपुरा	23	चन्द्रदेह	0.21	0.48	1	13	कार्य प्रारंभ नहीं
		24	कल्याणपुरा	0.35	0.32	1	14	कार्य प्रारंभ नहीं
22	मधोराजपुरा	25	माधोराज पुरा	0.71	0.161	1	9	कार्य प्रारंभ नहीं
23	मकरोद	26	चन्द्रन दास का डेरा	0	0.66	0	21	कार्य प्रारंभ नहीं
24	मलारना	27	मलारना	0.115	0.377	1	21	कार्य प्रारंभ नहीं
25	पान्डली	28	पान्डली	0	1.76	0	38	कार्य प्रारंभ नहीं
26	पटपडा	29	पतपडा	1.99	1.052	2	38	कार्य प्रारंभ नहीं
27	शकरपुर	30	चीमलका सरदार के टपरा	3.965	0.72	4	0	कार्य प्रारंभ नहीं
28	सिरसौद	31	सिरसौद आदिवासी बस्ती	1.844	1.483	2	52	कार्य प्रगति पर
29	सोई कला	32	मल्होत्रा	0.06	1.325	1	38	कार्य प्रारंभ नहीं
30	उतनवाड	33	कोट	0.3	0.99	1	48	कार्य प्रारंभ नहीं
31	अडोदपुरा	34	अडोदपुरा	0.432	0.445	0	26	कार्य प्रारंभ नहीं
32	बागलदा	35	बागलदा	0.538	1.498	2	45	कार्य प्रारंभ नहीं
33	बासौन	36	आदिवासी बस्ती	0.436	0.558	1	18	कार्य प्रारंभ नहीं
34	बीजरपुर	37	गुर्जर बस्ती	0.335	0.67	1	32	कार्य प्रारंभ नहीं
35	बरीदा देव	38	जेठाराम का डेरा	0	0.745	0	13	कार्य प्रारंभ नहीं
36	लाडपुरा	39	लाडपुरा (रतोधन)	0.524	0.425	1	15	कार्य प्रारंभ नहीं
37	मालपुरा	40	मल्लापुरा	0.65	0.18	2	15	कार्य प्रारंभ नहीं
38	निमोदापीर	41	निमोदपुरा	0.406	0.45	1	23	कार्य प्रारंभ नहीं
39	पान्डोली	42	आदिवासी बस्ती	0	0.916	0	9	कार्य प्रारंभ नहीं

श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत 69 ग्रामों के 83 मजरे/टोलों के विद्युतीकरण कार्य शामिल किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

Øekad	ग्राम का नाम	क्रमांक	मजरे/टोले का नाम	11 के.व्ही. लाईन (कि.मी)	एल.टी. लाईन	ट्रांसफार्मर	उपभोक्ता मीटर (बी.पी.एल.)	कार्य की स्थिति
40	पनवाडा	43	रुन्दी	0.748	0.699	1	28	कार्य प्रारंभ नहीं
41	प्रेमपुरा	44	प्रेमपुरा	0.471	0.713	1	14	कार्य प्रारंभ नहीं
		45	प्रेमपुरा आदिवासी बस्ती	0.379	0.661	1	36	कार्य प्रारंभ नहीं
42	सिरसौद	46	सिरसौद	0.322	0.609	1	25	कार्य प्रारंभ नहीं
43	बारा भैरू	47	बारा भैरू	1.275	1.445	2	38	कार्य प्रारंभ नहीं
44	मंडी राधेपुरा	48	मंडी	1.332	1.32	2	32	कार्य प्रारंभ नहीं
45	गुरुनावादां	49	पंजाबी टपरा	0	0.34	0	8	कार्य प्रगति पर
46	बच्चू बाबा का सहराना	50	बच्चू बाबा का सहराना	0	0.405	0	23	कार्य प्रारंभ नहीं
47	गोपाल दास का डेरा	51	गोपाल दास का डेरा	1.12	0.683	1	31	कार्य प्रारंभ नहीं
48	मलखत सिंह का डेरा	52	मलखत सिंह का डेरा	0	0.982	0	21	कार्य प्रारंभ नहीं
49	भीलवाडी	53	देवरी का सहराना	3.628	0.842	2	36	कार्य पूर्ण
50	श्रीपुरा	54	चोधरी फार्म हाउस	2.35	0.34	1	0	कार्य प्रारंभ नहीं
51	राजपुरा	55	ओडतपुरा	0.466	3.004	3	0	कार्य प्रारंभ नहीं
52	हनुमानखेडा	56	हरीजन बस्ती	0.106	1.368	2	0	कार्य पूर्ण
53	सलमानिया	57	जाट बस्ती	0	0.864	0	0	कार्य प्रगति पर
		58	डोगरा बस्ती	2.53	0.705	2	0	कार्य प्रगति पर
		59	दांडे आदिवासी बस्ती	0.42	2.233	3	0	कार्य प्रगति पर
		60	बन्जारा बस्ती	1.16	2.123	2	0	कार्य प्रगति पर
54	बागलदा	61	बगलाद आदिवासी बस्ती	0	1.65	1	62	कार्य पूर्ण
55	सेडा का सहराना	62	सेड का सहराना	2.225	0.268	1	0	कार्य प्रारंभ नहीं
56	प्रेमसर	63	हरगोविन्द का पुरा	0.43	2.32	2	0	कार्य प्रारंभ नहीं
57	डोडर	64	सरदारो के डेरे	4.15	2.37	4	0	कार्य प्रारंभ नहीं
58	बनवाड़ा	65	मुदालपाड़ा	2.34	1.32	2	46	कार्य प्रारंभ नहीं
		66	बनवाड़ा के टपरे					कार्य प्रारंभ नहीं
59	अडूसा	67	अडूसा					कार्य प्रारंभ नहीं
60	कनियाखेड़ी	68	कनियाखेड़ी	0.18	0.09	1	6	कार्य प्रारंभ नहीं
61	तलावदा	69	तलावदा	1.44	0.739	1	22	कार्य प्रारंभ नहीं
62	दलारना	70	बंजारा बस्ती	0.205	0.509	1	12	कार्य प्रारंभ नहीं
		71	प्रजापति बस्ती	1.118	0.278	1	8	कार्य प्रारंभ नहीं
		72	बहतेड़ बस्ती	0.94	0.278	1	12	कार्य प्रारंभ नहीं
		73	बैरवा बस्ती	1.1	0.318	1	13	कार्य प्रारंभ नहीं
		74	गुर्जर बस्ती	0.032	0.508	1	16	कार्य प्रारंभ नहीं
63	दलारना गेट	75	दलारना गेट माकना खेड़ी	0.02	0.667	1	14	कार्य प्रारंभ नहीं
64	हीरापुरा	76	हीरापुरा आदिवासी बस्ती					कार्य प्रारंभ नहीं
65	रतोदन	77	रतोदन आदिवासी बस्ती					कार्य प्रारंभ नहीं
66	ज्वासा	78	ज्वासा बैरवा बस्ती	0.315	1.5	1	60	कार्य प्रारंभ नहीं
		79	ज्वासा माली के टपरा	2.139	0.778	1	20	कार्य प्रारंभ नहीं
67	काशीपुर	80	माहोर बस्ती	0.498	0.925	1	55	कार्य प्रारंभ नहीं
68	नीमदा	81	नीमदा	3.8	0.59	1	35	कार्य प्रारंभ नहीं
69	हांसिलपुर	82	खेरघटा	1.1	0.38	1	25	कार्य प्रारंभ नहीं
		83	सत्यानगर	1.38	1.18	1	70	कार्य प्रारंभ नहीं
कुल प्रावधान				58.281	77.502	83	1865	

अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग.  
मंत्रालय, भोपाल