

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक चल रहे कार्यों की जानकारी
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-524, द्वारा श्री आर.डी.प्रजापति

प्रश्नांश "क" की जानकारी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छतरपुर

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	भौतिक प्रगति (कि.मी. में)	वित्तीय प्रगति (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	गरापुरा पहुँच मार्ग लं. 5.44 कि.मी.	339.15	29.07.16	1.60	83.36	कार्य प्रगति पर।
2	चौका ईशानगर मार्ग लं. 21.14 कि.मी.	3852.38	02.04.16	9.50	1107.09	कार्य प्रगति पर।
3	चन्दला हथौहा अजयगढ़ मार्ग लं. 22.30 कि.मी.	3468.51	20.07.15	10.20	2205.34	कार्य प्रगति पर।
4	सरसेड़ पहुँच मार्ग लं. 2.50 कि.मी.	86.73	28.06.17	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर।
5	इमलिया से एन.एच.75 मार्ग लं. 7.80 कि.मी.	194.37	15.09.17	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर।
6	मुड़ेरी अंधियारीबारी मार्ग लं. 3.00 कि.मी.	104.95	28.06.17	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर।
7	मातगुंवा बिजावर मार्ग लं. 20.00 कि.मी.	558.04	28.06.17	9.00	0.00	कार्य प्रगति पर।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग सागर
प्रपत्र-“अ-1”

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 524 (तारांकित) द्वारा विधायक श्री आर.डी.
प्रजापति

स. क्र.	रा.रा. क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यादेश दिनांक	ठेके की राशि (करोड़ में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	86	रा.रा.क्र. 86 (सागर-छतरपुरमार्ग) के कि.मी. 88 से 130 = 43.00 कि.मी. में चौड़ीकरण विथ पेव्हड शोल्डर का कार्य मय पुल-पुलियों सहित। (EPC मोड पर)	20.02.2015	111.36	कार्य प्रगति पर।
2	86	रा.रा.क्र. 86 (सागर-छतरपुर मार्ग) के कि. मी. 131 से 189/4 = 58.400 कि.मी. में चौड़ीकरण विथ पेव्हड शोल्डर्स का कार्य मय पुल-पुलियों सहित। (EPC मोड पर)	01.02.17	110.00	कार्य प्रगति पर।
3	76	रा.रा.क्र. 76 (देवरी-बंधा से हरपालपुर मार्ग) के कि.मी. 80.700 से 93.400 कि.मी. में चौड़ीकरण विथ पेव्हड शोल्डर्स का कार्य।	26.04.2017	22.60	कार्य प्रगति पर।

तारांकित प्रश्न क्रं. 524 द्वारा श्री आर.डी. प्रजापति
छतरपुर जिला अन्तर्गत प्रगति पर चल रहे कार्य

वर्ष 2016-17

स. क्र.	योजना	परियोजना का नाम	राज्य मार्ग क्रं.	मार्ग की लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ में)	एजेन्सी का नाम	अनुबंध का दिनांक	टीप
1	एडीबी-V, एमपीडीआर II एसपी पैकेज-10	बरिया - चौकी - लुगासी मार्ग	एमडीआर	15.54	213.55	में0 आई.एल. एफ.एफ.एस. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि.- में0 आई.एल. एफ.एफ.एस. इंजिनियरिंग एण्ड कंसल्टेशन कं. लि. (जेव्ही) मुम्बई	02.03.2017	कार्य प्रगति पर
2		राजनगर - डुमरा (बमिठा डुमरा का भाग) मार्ग	एमडीआर	28.07				कार्य प्रगति पर
3		राजनगर-बाछोन मार्ग	एमडीआर	23.85				कार्य प्रगति पर
4		खपरिया - बांसपहाड़ी मार्ग	एमडीआर	24.47				कार्य प्रगति पर
5		छतरपुर - राजनगर (विक्रमपुर) मार्ग	एमडीआर	10.24				कार्य प्रगति पर

वर्ष 2017-18

स. क्र.	योजना	परियोजना का नाम	राज्य मार्ग क्रं.	मार्ग की लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ में)	एजेन्सी का नाम	अनुबंध का दिनांक	टीप
1	एडीबी-V, एमपीडीआर II एसपी पैकेज-10	बरिया - चौकी - लुगासी मार्ग	एमडीआर	15.54	213.55	में0 आई.एल. एफ.एफ.एस. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि.- में0 आई.एल. एफ.एफ.एस. इंजिनियरिंग एण्ड कंसल्टेशन कं. लि. (जेव्ही) मुम्बई	02.03.2017	कार्य प्रगति पर
2		राजनगर - डुमरा (बमिठा डुमरा का भाग) मार्ग	एमडीआर	28.07				कार्य प्रगति पर
3		राजनगर-बाछोन मार्ग	एमडीआर	23.85				कार्य प्रगति पर
4		खपरिया - बांसपहाड़ी मार्ग	एमडीआर	24.47				कार्य प्रगति पर
5		छतरपुर - राजनगर (विक्रमपुर) मार्ग	एमडीआर	10.24				कार्य प्रगति पर