

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-125 श्री सुशील कुमार तिवारी

प्रपत्र-अ

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र	मार्ग का नाम	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	पनागर	जमुनिया पहुंच मार्ग लंबाई-2.20 कि.मी.	3/12/17	कार्य प्रगति पर	31/07/2018	2 नग पुलिया पूर्ण । WBM का कार्य प्रगति पर
2	पनागर	बम्हनी पहुंच मार्ग लंबाई-2.00 कि.मी.	3/12/17	कार्य प्रगति पर	31/07/2018	3 नग पुलिया पूर्ण । WBM का कार्य प्रगति पर
3	पनागर	गाडरखेड़ा पहुंच मार्ग लंबाई - 1.80 कि.मी.	11/5/18	कार्य प्रगति पर	31/07/2018	1 नग पुलिया पूर्ण । WBM का कार्य प्रगति पर

परिशिष्ट - नौ

प्र.सं. [क्र. 125]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 125
द्वारा सुशील कुमार तिवारी

प्रपत्र-‘अ-1’

विषय :-विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण।

क्र.	विधान सभा	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	अनुबंध दिनांक	ठेकेदार / फर्म का नाम	कार्य प्रारंभ दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पनागर	पनागर-बेलखाडू मार्ग	14.05	02.02.2018	मेसर्स गौर रोड तारकोट प्रा.लिमि. जबलपुर	15.03.2018	14.06.2019	पुल/पुलिया-02 गन पूर्ण 09 नग प्रगति पर मिट्टी का कार्य (चौड़ीकरण) - 4 कि.मी. में प्रगतिरत है।	-