



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला पन्ना म.प्र.

संशोधित
परिशिष्ट - 2018

क्र	विधान सभा क्षेत्र नाम	उन्नयन होने वाली शाला का नाम	वर्ष	भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	भवन निर्माण का वर्तमान स्तर	सिनाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गुनौर	शा.उ.मा.वि. गिरधारा	2013	भवन निर्माण हेतु राशि 87 लाख रुपये स्वीकृत निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू.	-	लेआउट कार्य प्रगति पर है। कार्य सितम्बर 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।	वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक गुनौर विधानसभा क्षेत्रागत 01 शाला हायर सेकेंडरी के रूप में उन्नयन हुई है। उक्त शाला के लिए वर्ष 2017-18 में भवन निर्माण हेतु 87 लाख रुपये स्वीकृत हुये भूमि में अतिक्रमण होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। जून 2018 में भूमि निर्माण कार्य हेतु प्राप्ता हुई है, तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, वर्ष 2018 में 04 हाईस्कूल उन्नयन हुए है। जिसमें 03 हाईस्कूलों को 1 करोड रुपये के भवन निर्माण हेतु बजट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत हुआ है बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु किसी भी शाला को कोई बजट स्वीकृत नहीं हुआ है वर्ष 2018-19 में 1 हाईस्कूल का उन्नयन उ.मा.वि.के रूप में हुआ है, एवं 03 मा.शालाओं हाईस्कूल के रूप में उन्नयन हुई है। उक्त शालाओं हेतु बजट स्वीकृत नहीं हुआ है।
2	गुनौर	शा.हाईस्कूल पटना कला	2016	भवन निर्माण हेतु राशि 1 करोड रुपये स्वीकृत निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू.	-	नीव स्तर पर है, कार्य जून 2019 तक पूरा कर लिया जायेगा	
3	गुनौर	शा. हाईस्कूल बरसोभा	2016	भवन निर्माण हेतु राशि 1 करोड रुपये स्वीकृत निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू.	-	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है जुलाई 2019 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा	
4	गुनौर	शा. हाईस्कूल नागिकपुर कला	2018	भवन निर्माण हेतु राशि 1 करोड रुपये स्वीकृत निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू.	-	उत्तर स्तर कार्य अक्टूबर 2018 तक पूर्ण होगा	
5	गुनौर	शा. हाईस्कूल पडरौ	2016	भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं हुई है शाला माध्यमिक शाला भवन में संचालित है	-	-	
6	गुनौर	शा.उ.मा.वि. तुहरगाँव	2018	भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं हुई है शाला हाईस्कूल भवन में संचालित है	-	-	
7	गुनौर	शा.हाईस्कूल शानपुर	2018	भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं हुई है शाला माध्यमिक शाला भवन में संचालित है	-	-	
8	गुनौर	शा.हाईस्कूल दौरहा	2018	भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं हुई है शाला माध्यमिक शाला भवन में संचालित है	-	-	
9	गुनौर	शा.हाईस्कूल बख्तारी	2018	भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं हुई है शाला माध्यमिक शाला भवन में संचालित है	-	-	


ज. क. सिंघ
जिला शिक्षा अधिकारी
पन्ना-2


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र / सर्व शिक्षा अभियान जिला पन्ना म०प्र०

विधानसभा अत्याधिकत प्रश्न क्र. 131 श्री महेन्द्र सिंह बागरी
शाला उन्नयन की जानकारी 2013-14 से

क्र.	विकासखण्ड	उन्नयन होने वाली शाला का नाम	उन्नयन का वर्ष	ग्राम पंचायत	भवन निर्माण हेतु स्वीकृति राशि	भवन का वर्तमान स्तर	पूर्वा की प्रस्तावित तिथि	बातचीताल निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	बातचीताल निर्माण काब तक पूरा	शिकायत
1	गुनौर	म०प्र० बरदाबुद	2014-15	कोट	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
2	गुनौर	म०प्र० देवगांव	2014-15	हखडी	1533600	छत पूर्ण	10 जुलाई	0	-	
3	गुनौर	म०प्र० टिकरिया	2014-15	शुभटा	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	प्रगतिरत
4	गुनौर	म०प्र० दुर्गा	2014-15	विक्रमपुर	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
5	गुनौर	म०प्र० विषा	2014-15	जसवंतपुरा	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
6	पन्ना	म०प्र० गोविन्दपुरा	2014-15	मुदाबकला	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
7	पन्ना	म०प्र० ककरवा	2014-15	सिलानी	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
8	पन्ना	म०प्र० मजराशिर	2014-15	बडीगांव	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
9	पन्ना	म०प्र० भेनगावर	2014-15	समाना	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
10	पन्ना	म०प्र० घटारी	2014-15	समाना	1533600	नीचे स्तर	30 सितम्बर	0	-	
11	पन्ना	म०प्र० गौदनपुरवा	2014-15	रानीगंज	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	स्थल विवाद के कारण देरी
12	पन्ना	म०प्र० मझगावा	2014-15	मिलसाय	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
13	पन्ना	म०प्र० अमचुई	2014-15	रानीपुर	1533600	भवन पूर्ण	-	0	-	
					19936800			0		

(Handwritten signatures and marks)

कार्यालय अधीक्षक
जिला शिक्षा विभाग
पन्ना-2