

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' सोलह '

[ 25/6/2018 ]

प्रश्न सं. [ क. 298 ]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-298 द्वारा श्रीमति प्रतिभा सिंह,

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक	प्राप्त राशि	व्यय राशि	अधतन प्रगति	शेष कार्य	टीप
1	बरगी जिला जबलपुर में डॉ अम्बेडकर मंगल भवन का निर्माण कार्य।	म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 3-1/2013/4/25, भोपाल दिनांक 05.09.2013	41.80 लाख	40.44 लाख	स्लैब कार्य पूर्ण	फ्लोरिंग, दरवाजे, खिडकी, विद्युतीकरण, प्लास्टर, रंगाई पुताई, आदि कार्य शेष हैं।	मंगल भवन बरगी में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन के अभाव के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई है। कार्य की रूपांकन ड्राइंग, एस.ओ. आर. में वृद्धि एवं साईट की परिस्थिति अनुसार कार्य में लागत वृद्धि के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. जबलपुर के पत्र क्र. 292/कार्य, दिनांक 07.06.2018 द्वारा राशि रु. 68.51 लाख का सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग जबलपुर की ओर संप्रेषित किया गया है।
2	बेलखेडा जिला जबलपुर में डॉ अम्बेडकर मंगल भवन का निर्माण कार्य।	म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 3-1/2013/4/25, भोपाल दिनांक 05.09.2013	41.80 लाख	5.70 लाख	प्लिंथ कार्य पूर्ण	लिटल, स्लैब, फ्लोरिंग, दरवाजे, खिडकी, विद्युतीकरण, प्लास्टर, रंगाई पुताई, आदि कार्य शेष हैं।	मंगल भवन बेलखेडा आवंटन अप्राप्त।