

प्रश्न सं. [क. 700]


सदन में उत्तर देने का दिनांक : 21/02/2019

प्रपत्र-अ

विषय:- कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में विद्युतिकरण कार्य । - अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 700 द्वारा माननीय विधायक श्री कुणाल चौधरी ।

कालापीपल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 173 राजस्व ग्रामों में कुल 3492 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित हैं जिनकी वितरण केन्द्रवार एवं क्षमतावार संख्या की जानकारी:-

क्र.	वितरण केन्द्र का नाम	क्षमतावार वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या							कुल
		10 के.व्ही.ए.	16 के.व्ही.ए.	25 के.व्ही.ए.	63 के.व्ही.ए.	100 के.व्ही.ए.	200 के.व्ही.ए.	315 के.व्ही.ए.	
1	शुजालपुर (ग्रामीण)	0	0	10	07	09	01	0	27
2	अकौदिया	0	1	113	16	57	06	0	193
3	पोलायकला	0	0	144	40	129	35	1	349
4	अवंतीपुर बडोदिया	0	0	89	18	84	26	0	217
5	अरनियाकला	0	0	277	54	195	28	0	554
6	पोचानेर	1	1	240	66	155	27	1	491
7	कालापीपल	0	1	155	55	93	23	0	327
8	नांदनी	0	1	315	56	158	18	0	548
9	खोखराकला	0	1	259	79	165	30	0	534
10	भेरावल	0	0	108	46	90	08	0	252
	कुल	1	5	1710	437	1135	202	2	3492


 अनुभाग अधिकारी
 ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
 भोपाल


सदन में उत्तर देने का दिनांक : 21/02/2019

प्रपत्र-ब

विषय:- कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में विद्युतिकरण कार्य । - अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 700 द्वारा माननीय विधायक श्री कुणाल चौधरी ।

कालापीपल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आई.पी.डी.एस योजना एवं एस.एस.टी.डी. योजना के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न विद्युत अधोसंरचना निर्माण के चल रहे कार्यों की योजनावार मात्रा की जानकारी:-

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य की मात्रा	पूर्ण कार्य की मात्रा
1	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	नवीन 33/11के.व्ही.उपकेन्द्र का निर्माण	5 नग (1.तिलावद मैना 2.रामडी, 3.रनायल, 4.भूरिया खजूरिया, 5.ढावलाधीर)	2 नग (1.तिलावद मैना 2.रामडी)
		33/11के.व्ही.उपकेन्द्र का नवीनीकरण	6 नग (1.अरनियाकला, 2.अवन्तिपुर बडोदिया, 3.बेरछा दातार, 4.खोखराकला, 5.नांदनी,6.पोचानेर)	0
		33 के.व्ही.लाईन की स्थापना	15 कि.मी.	9 कि.मी.
		11 के.व्ही.लाईन की स्थापना	60 कि.मी.	40 कि.मी.
		विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना	132 नग	70 नग
		एल.टी.केबल लाईन की स्थापना	170 कि.मी.	120 कि.मी.
		मीटर स्थापना	6101 नग	3300 नग
		पावर ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि	2 नग	2 नग
2	आई.पी.डी.एस. योजना	11 के.व्ही.लाईन की स्थापना	5 कि.मी.	1 कि.मी.
		अतिरिक्त विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना	2 नग	2 नग
		विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि	3 नग	3 नग
		एल.टी.केबल लाईन की स्थापना	9 कि.मी.	8.5 कि.मी.
3	एस.एस.टी.डी. योजना	नवीन 33/11के.व्ही.उपकेन्द्र का निर्माण	2 नग (1.अम्लाय पत्थर, 2.लसूडिया मलक)	0
		नवीन अतिरिक्त पावर ट्रांसफॉर्मर की स्थापना	3 नग	3 नग
		पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमतावृद्धि	1 नग	1 नग
		अतिरिक्त विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना	19 नग	13 नग
		विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि	92 नग	38 नग


अनुपम अधिकारी
ऊर्जा विभाग, स.प्र. शासन
भोपाल