

परिशिष्ट-अ

क.	मंदिर का नाम	ठेकेदार का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की प्रगति		टिप्पणियाँ
			कमाक / दिनांक	राशि	भौतिक	वित्तीय	
1	सारंगपुर जिला राजगढ़ स्थित तारागंज में राम मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य।	श्री मेहरवान सिंह चौहान पंचोर	धर्मस्व विभाग के पत्र क. एफ40/2017 दिनांक 12.09.2017	12.00 लाख	कार्य पूर्ण	9.21 लाख	-
2	सारंगपुर, देवलीभान खालसा, जिला राजगढ़ में राम मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य।	श्री दिनेश यादव खुजनेर	धर्मस्व विभाग के पत्र क. एफ40/2017 दिनांक 12.09.2017	13.00 लाख	कार्य प्रगति पर एवं लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण।	4.08 लाख	ठेकेदार को कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
3	सारंगपुर जिला राजगढ़ में मेरुदेववाजा मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य।	मेसर्स एस. कस्ट्रक्शन	धर्मस्व विभाग के पत्र क. एफ40/2017 दिनांक 12.09.2017	19.00 लाख	कार्य पूर्ण	18.23 लाख	-
4	उदनखेड़ी, सारंगपुर जिला राजगढ़ में महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य।	मेसर्स एस. कस्ट्रक्शन	धर्मस्व विभाग के पत्र क. एफ40/2017 दिनांक 12.09.2017	10.00 लाख	कार्य पूर्ण	8.44 लाख	-
5	ग्राम झिरी, सारंगपुर स्थित श्री शंकर (पाठेश्वर महादेव) मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य।	मेसर्स अमय इंटरप्राइजेस	धर्मस्व विभाग के पत्र क. एफ-3-54/2017 दिनांक 18.08.2017	19.00 लाख	कार्य प्रगति एवं लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण।	7.32 लाख	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विलंब से प्राप्त होना तथा वर्षाकाल के दौरान निर्माण स्थल पूर्णतः जलमग्न होने के कारण कार्य में विलंब।

प्रभाश आधिकारी

वास्ते कलेक्टर

राजिला राजगढ़ म.प्र.