

प्रश्न सं. [क. 1426]

परिशिष्ट

विधानसभा सत्र जुलाई 2019 बैठक दिनांक 25.07.2019

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1426 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री शैलेन्द्र जैन

सागर शहर में आई.पी.डी.एस. योजनांतर्गत प्रणाली सुदृढीकरण के प्रस्तावित/पूर्ण/शेष कार्यों की सूची -

क्र	कार्यों का विवरण	यूनिट	सागर शहर क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य		कार्य पूर्ण	शेष लंबित कार्य	लंबित रहने का कारण
			कार्य	राशि (लाख रु. में)			
1	नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण	नग	2	274.84	2		
2	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना	नग	3	205.17	3		
3	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र रेनोवेशन	नग	3	125.64	3		
4	नवीन 33 के.व्ही. लाइन का निर्माण	कि.मी.	1.00	9.93	1.00		
5	नवीन 33 के.व्ही लाइन वे निर्माण	नग	1	41.59	1		
6	नवीन 11 के.व्ही लाइन का निर्माण	कि.मी.	13.50	143.37	11.5	2	आर.ओ.डब्ल्यू की समस्या के कारण लंबित
7	11 के.व्ही लाइन आगुमेन्टेशन	कि.मी.	25.00	45.79	25.00		
8	ए.बी. केबिल पर नवीन एल.टी लाइन	कि.मी.	5	247.35	5		
9	नवीन 11 के.व्ही लाइन वे निर्माण	नग	1	6.76	1		
10	11/04 के.व्ही के अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना	नग	23	83.66	18	5	लोकेशन निर्धारण में विलंब/विद्युत प्रदाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अत्यावश्यक निर्माण कार्यों हेतु ही परमिट प्रदान किये जाने के कारण
11	11/04 के.व्ही के वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि	नग	43	98.77	34	9	विद्युत प्रदाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अत्यावश्यक निर्माण कार्यों हेतु ही परमिट प्रदान किये जाने के कारण
12	एल.टी. लाइन वितरण ट्रांसफार्मर हेतु	कि.मी.	2.50	11.95	2.50		
13	मीटरों की स्थापना एवं बदलना	नग	3278	54.09	3278		
14	सर्विस लाइन सहित मीटरों का परिसर में बाहर शिफ्टिंग	नग	1000	19.88	1000		
15	सोलर पैनल	के.डबल्यू पी	30	21.00	30		
16	वितरण ट्रांसफार्मरों का रेनोवेशन	नग	294	210.47	294		
	कुल राशि			1600.26			


 अनुभाग अधिकारी
 ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
 नोपाल