

प्रपत्र-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1543 द्वारा माननीय सदस्य श्री मुरली मोरवाल  
बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के एम.डी.आर. रोड संबंधी जानकारी

कं.	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	अनुबंधित एजेंसी का नाम	अनुमानित लागत (पी.ए.सी.) लाख में	अनुबंधित राशि (रु.में)	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक / लागत (लाख में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि	कार्य की पूर्णता दिनांक	कार्य की अद्यतन जानकारी	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पैकेज -01	बड़नगर - कैसूर मार्ग	मेसर्स सोरठिया वेल्ली रत्ना एण्ड कंपनी बड़ौदा, (जे.बी.) मेसर्स केतन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात	16802.3	1516836881.36	4.5.2018 रु. 16802.3 लाख	32.625	0.00	अनुबंधानुसार कामिन्समेन्ट तिथि 16/1/2019 से 730 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना है।	कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अनुसार बड़नगर-कैसूर मार्ग का निर्माण वर्षाकाल के बाद प्रारंभ किया जावेगा।	पैकेज क्रमांक 1 के अंतर्गत कुल 4.5 कि.मी. स्वीकृत है। जिसकी कुल लम्बाई 32.625 कि.मी. है। [ 3 ]

[ 18/7/2019 ]