

कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर (म.प्र.)

फोन नं० (07659) 290777, फैक्स नं० 292073, email - ceozpanu@mp.gov.in

क्र./ 1062 / जि.पं./ वि.स./ संशो./ 2019
प्रति,

अनूपपुर, दिनांक 27.06.19

संयुक्त संचालक,
पंचायत राज संचालनालय भोपाल, (म.प्र.)
भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास)
भोपाल ।


- विषय:-** विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1689 द्वारा माननीय श्री फुन्देलाल सिंह मार्को जी के प्रश्न पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना की संशोधित जानकारी का प्रेषण।
- संदर्भ:-** 1. पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/2123/पं.राज./वि.स./2019 भोपाल, दिनांक 22.06.2019
2. पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के दूरभाष से प्राप्त निर्देश दिनांक 27.06.2019

—00—

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1689 द्वारा माननीय श्री फुन्देलाल सिंह मार्को जी के प्रश्न पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना की जानकारी चाही गई है। अतः विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1689 के उत्तर की संशोधित जानकारी तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है।

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1689 द्वारा माननीय श्री फुन्देलाल सिंह मार्को जी के उत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्य किये गये? उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?	(क) जिला अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 से स्वीकृत कार्यों में आंगनवाड़ी भवन, पीडीएस भवन, पुलिया निर्माण, रपटा निर्माण स्वीकृत किये गये हैं। उन पर व्यय राशि रुपये 207.310 लाख है। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 'ए' में संलग्न है।
(ख)	प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों में से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हुये एवं कितने अपूर्ण है?	(ख) प्रश्नांश 'क' में वर्णित कार्यों में 18 कार्य पूर्ण हैं एवं 9 कार्य अपूर्ण हैं। कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ए' संलग्न है।
(ग)	प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों के लिये केन्द्र शासन से कितनी-कितनी राशि, कब-कब प्राप्त हुई? प्राप्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि उपयोग में नहीं ली जा सकी है?	(ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों के लिये केन्द्र शासन से वर्ष 2014-15 में जिला पंचायत अनूपपुर के अन्तर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के खातों में सीधे राज्य स्तर से प्रेषित की गई है। इस तरह ग्राम पंचायतों में कुल राशि रुपये 226.310 लाख प्राप्त हुआ है। जिसमें से पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 27 स्वीकृत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृत ग्राम पंचायतों द्वारा राशि रुपये 226.310 प्रदान की गई है। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा राशि रुपये 207.310 लाख मात्र व्यय किया जा चुका है। शेष राशि रुपये 19.00 लाख से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है।


रामनाथ कोरी

प्रभारी अधिकारी (विधानसभा)
जिला पंचायत अनूपपुर (म0प्र0)
अनूपपुर, दिनांक:-27.06.19

पृ.क्र./ 1062 / जि.पं./ वि.स./ संशो./ 2019
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.)
2. कलेक्टर जिला-अनूपपुर (म.प्र.)


रामनाथ कोरी

प्रभारी अधिकारी (विधानसभा)
जिला पंचायत अनूपपुर (म0प्र0)

कार्यालय जिला पंचायत अनुपपुर जिला-अनुपपुर (म.प्र.)

विधानसभा आंतरािकित प्रश्न क्रमांक 1689 द्वारा श्री फुन्दलाल सिंह माको

श्री.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 से विधानसभा क्षेत्र पुष्करानगर के अन्तर्गत स्वीकृत पूर्ण आयुर्व कार्यों की जानकारी

परिशिष्ट-'ए'

क्र०	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या	विधानसभा क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित		व्यय	शेष	पूर्ण /अपूर्ण	कार्य की शीर्षक विवृति	
							स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण	खोलाडी	खोलाडी	खोलाडी	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	पूर्ण	
2	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण	खोलाडी	खोलाडी	खोलाडी	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	पूर्ण	
3	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण	खोलाडी	खोलाडी	खोलाडी	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	पूर्ण	
4	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण	खोलाडी	खोलाडी	खोलाडी	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	पूर्ण	
5	2014-15	फंडीकरण सह दत्तन निर्माण	झाड़ल	झाड़ल	झाड़ल	पुष्करानगर	10.00	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	पूर्ण	
6	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	विल्खियार	विल्खियार	विल्खियार	पुष्करानगर	42.00	42.00	42.00	0.00	अपूर्ण	नए वर्ष पूर्व एम बाउन्डीवाल शेष	
7	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	बटोला	बटोला	बटोला	पुष्करानगर	8.00	8.00	7.20	0.80	अपूर्ण	एन अरु पूर्व एम बाउन्डीवाल शेष	
8	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	राखील	नगुला	नगुला	पुष्करानगर	8.00	8.00	5.20	2.80	अपूर्ण	एन अरु बाउन्डीवाल शेष	
9	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	पाखाटला	मोगा	मोगा	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	श्री.सी.के.	
10	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	करनपछार	करनपछार	करनपछार	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	श्री.सी.के.	
11	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	करनपछार	करनपछार	करनपछार	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	श्री.सी.के.	
12	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	करनपछार	करनपछार	करनपछार	पुष्करानगर	8.00	8.00	7.20	0.80	अपूर्ण	एन अरु बाउन्डीवाल शेष	
13	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	करनपछार	करनपछार	करनपछार	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	श्री.सी.के.	
14	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	करनपछार	करनपछार	करनपछार	पुष्करानगर	8.00	8.00	7.20	0.80	अपूर्ण	एन अरु बाउन्डीवाल शेष	
15	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	करनपछार	करनपछार	करनपछार	पुष्करानगर	8.00	8.00	6.00	2.00	अपूर्ण	एन अरु बाउन्डीवाल शेष	
16	2014-15	आनवाडी भवन निर्माण सह बाउन्डीवाल निर्माण	करनपछार	करनपछार	करनपछार	पुष्करानगर	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	श्री.सी.के.	
							119.31	119.31	105.31	14.00			

क्र०	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	उत्पाद प्रकार	क्रियात्मक एकत्रीकरण का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक स्वीकृति राशि (लाख में)		कुल प्राप्त राशि (लाख में)	उत्पन्न राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	पूर्ण /अपूर्ण	वर्ग की श्रेणी/विवरण
								9	10					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	2014-15	आजलवाड़ी भवन निर्माण तराई तलवाटोला	तलवाटोला	तराई	पुष्पाजराद	ग्राम पंचायत	पुष्पाजराद	8.00	8.00	7.00	1.00	अपूर्ण	ग्राम पंचायत पुष्पाजराद न	
18	2014-15	आजलवाड़ी भवन निर्माण कोहका पूर्व	कोहका पूर्व	कोहका पूर्व	पुष्पाजराद	ग्राम पंचायत	पुष्पाजराद	8.00	8.00	8.00	0.00	पूर्ण	की-शे-करी	
19	2014-15	पी०डी०एस० सरह जुमान निर्माण	धीरटोला	धीरटोला	पुष्पाजराद	ग्राम पंचायत	पुष्पाजराद	10.00	10.00	8.00	2.00	अपूर्ण	की-शे-करी	
20	2014-15	पी०डी०एस० भवन निर्माण	अनुपरावा	अनुपरावा	पुष्पाजराद	ग्राम पंचायत	पुष्पाजराद	9.00	9.00	9.00	0.00	पूर्ण	की-शे-करी	
21	2014-15	पी०डी०एस० भवन निर्माण	द्वानपुरी	द्वानपुरी	पुष्पाजराद	ग्राम पंचायत	पुष्पाजराद	9.00	9.00	9.00	0.00	पूर्ण	की-शे-करी	
22	2014-15	रपटा निर्माण कार्य बीजापुरी न० 1	कोयलारी	कोयलारी	पुष्पाजराद	ग्राम पंचायत	पुष्पाजराद	5.00	5.00	5.00	0.00	पूर्ण	की-शे-करी	
22		योग-						65.00	65.00	60.00	5.00			
27		अंशवत्त						226.310	226.310	207.310	19.000			

प्रभारी अधिकारी (विधानसभा)
जिला पंचायत अनुपपुर (स.प्र.)

समजाप करी