

1	वर्ष	मद	बजट प्रावधान		योग
	2	3	4	5	6
1	2014-15	राजस्व एवं पूँजीगत	383367.54	70846.55	454214.09
2	2015-16	राजस्व एवं पूँजीगत	539187.89	68485.87	607673.76
3	2016-17	राजस्व एवं पूँजीगत	693009.40	77451.78	770461.18
4	2017-18	राजस्व एवं पूँजीगत	716031.54	125363.93	841395.47
5	2018-19	राजस्व एवं पूँजीगत	604917.00	123190.00	728107.00

बजट प्रावधान जिलावार न होकर योजनावार एवं लेखाशीर्षवार किया जाता है, इसलिये जिलावार राशि बताया जाना संभव नहीं है।

(शिरष मिश्रा)

मुख्य अभियंता (बजट)

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1976 की पूरक जानकारी :-

दिमनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन कार्यों का विवरण -

(प्रपत्र- ब)

स. क्रं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	जिला/ग्राम का नाम	कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं दिनांक	कार्य की निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पर अद्यतन व्यय	रूपांकित सिंचाई क्षमता	लेखा शीर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ	स्वीकृत कार्य पूरक कार्य निर्माणाधीन की जानकारी :-								
1	सिहोनिया स्टाप डेम	मुरैना सिहोनिया	525.00 लाख 6.12.2015	मं. कटारे एण्ड कं. रवा.	6.5.2016	कार्य पूर्ण 20.7.17	320.58	350	45-4702-00-101-0101 -3803-64-002
2	भिडोसा स्टाप डेम	मुरैना भिडोसा	588.91 लाख 6.12.15	मं. श्रीराम कन्स्ट्रक्शन, रवालियर	6.5.2016	कार्य पूर्ण 22.7.17	388.77	380	45-4702-00-101-0101 -3803-64-002
3	खेरिया कलौ स्टाप डेम	मुरैना	558.26 लाख 22.9.2016	मं. विनायक कन्स्ट्रक्शन, रवालियर	6.1.2017	कार्य पूर्ण 20.9.17	484.40	335	45-4702-00-101-0101 -3803-64-002
4	महूरी स्टाप डेम	खेरिया कलौ	848.05 लाख 29.5.2019	मं. श्रीराम कन्स्ट्रक्शन, रवालियर	22.10.2018	कार्य प्रगति पर है 65%	54.00	505	45-4702-00-101-0101 -3803-64-002
5	सांगौली स्टाप डेम	मुरैना महूरी	794.64 लाख 29.5.2018	मं. कटारे एण्ड कं. रवा.	22.10.2018	कार्य प्रगति पर है 95%	35.00	545	45-4702-00-101-0101 -3803-64-002

6	लालौर स्टाप डेम	मुरैना सांगोनी	393.85 लाख 17.5.2016	मे. विनायक कन्स्ट्रक्शन, ग्वालियर	30.5.2016	कार्य पूर्ण 31.7.17	393.85	370	45-4702-00-101-0101 -3803-64-002
7	रूपहटी स्टाप डेम	मुरैना	390.85 लाख 28.2.2013 पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 1224. 31 लाख 24.3.2018	सेन्चुरी कन्स्ट्रक्शन, ग्वालियर	26.5.2014	कार्य पूर्ण 25.5.15	1168.88	700	45-4702-00-101-0101 -3803-V-64-002
ब	प्रस्तावित कार्यो का विवरण								
1	बघेल स्टाप डेम	मुरैना रानीपुरा	613.98 लाख			डी.पी.आर. का परीक्षण किया जा रहा है ।			
2	गोपी स्टाप डेम	मुरैना	832.15 लाख			निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।			

(शिरीष मिश्रा)

मुख्य अभियन्ता (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल.

(सन्तोष मलिक)

कार्यपालन यंत्री (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल.